




IL COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DEL D.P.C.M. 25 AGOSTO 2014



Decreto n. 2332 del 3 dicembre 2014

PREFABBRICATI MODULARI SCOLASTICI (P.M.S.) - LOTTO 1 - Scuola Secondaria I° grado "D. Alighieri" nel Comune di Sant'Agostino (FE)

APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED EROGAZIONE SALDO DEL CANONE DI LOCAZIONE

CUP n. J49H12000720001 CIG n. 451887559D - 5172128F08

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- il Decreto legge 26.04.2013, n. 43 convertito con modificazioni, dalla Legge 24.06.2013, n. 71, che proroga al 31.12.2014 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- il D.L. n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto n. 116, pubblicata sulla G.U. n. 192 del 20 agosto 2014, il quale all'art. 10 comma 2-bis dispone che "in tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di Presidente della Regione, questi cessa anche dalle funzioni commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti legislativi. Qualora normative di settore o lo Statuto della regione non provvedano apposite modalità di sostituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, è nominato un commissario che subentra nell'esercizio delle funzioni commissariali fino all'insediamento del nuovo Presidente";
- il D.P.C.M. del 25 agosto 2014 con il quale Alfredo Bertelli è stato nominato Commissario delegato per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 D.L. n. 74 del 6 giugno 2014, convertito con modificazioni, dalla legge n.122 del 1 agosto 2012;
- l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Considerato:

- che con ordinanza n. 5 del 6 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013 con il quale è stata prevista la realizzazione di Edifici Scolastici Temporanei per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività didattica;
- che con ordinanze n. 13 del 25.07.2012, n. 78 del 21 novembre 2012, n. 104 del 12.09.2013, n. 19 del 13 marzo 2014 e n. 52 del 30.06.2014 è stato approvato il programma operativo scuole e stimati i relativi costi, fra i quali sono stati previsti € 35.200.000,00 per "Acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati

modulari scolastici, compreso le sistemazioni ed urbanizzazioni delle aree, per quelle scuole che verranno riparate, con miglioramento sismico, nel più breve tempo possibile", la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;

- che con l'ordinanza n. 13/2012 è stata prevista l'acquisizione in locazione, per un periodo di nove mesi, di prefabbricati modulari scolastici, con annessa progettazione e realizzazione di opere di cantierizzazione propedeutiche, con l'ulteriore possibilità di prolungamenti nell'utilizzo di tali strutture per altri sei mesi rinnovabili di ulteriori sei mesi;
- che con ordinanza n. 16 del 31 luglio 2012 è stata approvata la documentazione e i relativi atti di gara per la realizzazione dei Prefabbricati modulari scolastici;
- che con decreto n. 9 del 9 agosto 2012, è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria del lotto n. 1, relativa alla Scuola Secondaria I° Grado "D. Alighieri" nel Comune di Sant'Agostino (FE) alla Cemeco Service S.r.l. di San Severino Marche (MC) per il corrispettivo contrattuale, relativo alla locazione per nove mesi di € 275.739,80, oltre ad IVA;
- che con decreto n. 78 del 2.10.2012 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del suindicato lotto 1 alla Ditta Cemeco Service S.r.l.;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J49H12000720001 e i Codici Identificativi di Gara (C.I.G.) attribuiti dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori sono il n. 451887559D e il n. 5172128F08;
- che, in data 22.01.2013 è stato sottoscritto il relativo contratto, Rep. n. 0058 per il corrispettivo contrattuale, relativo alla locazione per nove mesi, di € 275.739,80, oltre ad IVA e per l'eventuale proroga di sei mesi di € 73.656,00 + IVA e per i successivi ulteriori 6(sei) mesi di € 52.668,00 + IVA;

- che, in data 15 maggio 2013 è stato comunicato che, con atto del 2 maggio 2013 a firma notaio Maria Amelia Salvi di Macerata, la società Cemeco Service s.r.l. ha mutato la ragione sociale in Cemeco S.r.l., rimanendo invariata la Partita Iva e tutti gli altri dati;
- che con decreto n. 431 del 30 maggio 2013 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 dei Prefabbricati Modulari Scolastici (P.M.S.) di cui in argomento;
- che, in data 5 luglio 2013 è stato sottoscritto il relativo atto integrativo Rep. 0121 al contratto di appalto, Rep. n. 0058 del 22.01.2013 dell'importo di € 134.670,71 con conseguente aggiornamento del corrispettivo contrattuale in € 410.410,51 oltre ad I.V.A.;
- che con decreto n. 847 del 6 settembre 2013 è stata disposta la proroga per ulteriori dodici mesi della locazione del prefabbricato modulare scolastico del lotto 1 con l'Impresa "Cemeco s.r.l." per il corrispettivo contrattuale di € 126.324,00 oltre ad IVA;
- che il corrispettivo totale ammonta quindi ad € 536.734,51 oltre ad IVA;
- che per il lotto 1 erano già stati liquidati n. 9 acconti all'impresa Cemeco s.r.l per complessivi € 495.693,46 + IVA = 601.052,31, ovvero:
 - a. con decreto n. 48 del 25 gennaio 2013, per € 150.140,31 IVA 21% compresa;
 - b. con decreto n. 135 del 28 febbraio 2013, per € 50.046,77 IVA 21% compresa;
 - c. con decreto n. 344 del 3 maggio 2013, per € 50.046,77 IVA 21% compresa;
 - d. con decreto n. 724 del 1 agosto 2013, per € 50.046,77 IVA 21% compresa;
 - e. con decreto n. 723 del 1 agosto 2013, per € 146.656,40 IVA 21% compresa;
 - f. con decreto n. 1.426 del 21 novembre 2013, per € 44.930,16 IVA 22% compresa;
 - g. con decreto n. 276 del 27 febbraio 2014, per € 44.930,16 IVA 22% compresa;
 - h. con decreto n. 870 del 27 maggio 2014, per € 32.127,48 IVA 22% compresa;

- i. con decreto n. 1.659 del 15 settembre 2014, per € 32.127,48 IVA 22% compresa;
- che pertanto, rispetto all'importo contrattualizzato, residua da liquidare un importo di € 41.041,05 oltre ad IVA.

Visti:

- il certificato di regolare esecuzione relativo al lotto 1, emesso in data 20.10.2014, dal quale risulta che le prestazioni sono state regolarmente eseguite dall'impresa Cemeco s.r.l. Per totali € 536.734,51 di cui erogati in acconto € 495.693,46 e che possono essere corrisposti alla stessa € 41.041,05 oltre ad IVA a saldo di ogni suo avere;
- la fattura n. 228 del 26.11.2014 di € 50.070,08 IVA 22% compresa (= 41.041,05 + IVA), emessa dalla Ditta Cemeco S.r.l..

Rilevato:

- che la ditta CEMECO S.r.l. è stata iscritta nella White List della Prefettura di Ferrara con Prot. n. 15849 in data 19.07.2013 ed è in corso il rinnovo;
- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per la Ditta Cemeco S.r.l., dal quale risulta che la stessa è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che l'aggiudicataria, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del conto corrente dedicato.

Ritenuto, in base alla documentazione sopracitata e come previsto dalle norme contrattuali, di procedere alla liquidazione alla Ditta Cemeco Service S.r.l. dell'importo di cui sopra di € 50.070,08 IVA 22% compresa.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di € 50.070,08 IVA 22% compresa è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra citati;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale

dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136".

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

1. per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, di approvare il certificato di regolare esecuzione del lotto 1 dei Prefabbricati Modulari Scolastici (P.M.S.) e di liquidare alla Ditta Cemeco S.r.l. la fattura n. 228 del 26.11.2014 di € 50.070,08, IVA 22% compresa, a saldo di ogni suo avere;
2. di dare atto che il suindicato importo trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74,

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti indicati in narrativa;

3. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione dell'ordinativo di pagamento di € 50.070,08 IVA 22% compresa a favore della Ditta Cemeco S.r.l., sulla contabilità speciale 5699 aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
4. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, la Ditta Cemeco S.r.l. ha presentato la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche.

Bologna lì, 3 dicembre 2014

Alfredo Bertelli

