


IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla legge n. 122 dell'1/08/2012

**Decreto n. 412 del 9 Marzo 2015**

Approvazione della complessiva e definitiva spesa sostenuta dal Comune di Soliera (MO) per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse alla Palestra Scolastica Temporanea di cui al Lotto 23 PST. Corresponsione a favore dello stesso Comune del residuo credito.

CUP n. J31B13000060006 - CIG n. 5155299F4D

Visti:

- la Legge 24.02.1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 dello 07.02.2005 recante "*Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 04.11.2002 n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 27.12.2002 n. 286;
- le Deliberazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con le quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il D.L. 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, in Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 10 del D.L. 22.06.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, in Legge 07.08.2012 n. 134, recante "*Misure urgenti per la crescita del paese*";
- l'art. 6 del D.L. 26.04.2013 n. 43 convertito, con modificazioni, in Legge 24.06.2013 n. 71 recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015*";

– il D.L. 12.09.2014, n. 133, convertito, con modificazioni, in Legge 11.11.2014, n. 164, con il quale, all'articolo 7, comma 9 ter, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2015.

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Tenuto conto:

- che con ordinanza n. 11 del 18.07.2012, modificata con ordinanza n. 12 del 25.07.2012, è stato disposto di avvalersi, per gli interventi connessi alla gestione del sisma, dei Sindaci e dei Presidenti delle Province, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.L. n. 74/2012 e di affidare direttamente ai Comuni interessati la realizzazione delle opere di urbanizzazione, al di fuori dei lotti individuati per gli insediamenti, necessarie ad assicurare la messa in esercizio degli edifici scolastici temporanei e dei prefabbricati modulari;

- che con ordinanza n. 78 del 21.11.2012 e s.m.i. di approvazione della rimodulazione del Programma Operativo Scuole è stata disposta la costruzione - al fine di consentire il pieno svolgimento dell'attività scolastica - di palestre temporanee (PST) in sostituzione di quelle che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014;

- che ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012 convertito con la Legge 07.08.2012 n. 134, si è provveduto, con la successiva ordinanza n. 80 del 22.11.2012 e s.m.i., alla localizzazione, previa intesa con i Sindaci, delle aree destinate alle Palestre Scolastiche Temporanee (PST);

– che con ordinanza n. 7 dello 04.02.2015 è stata approvata l'ultima rimodulazione del Programma Operativo Scuole che ha modificato e integrato i precedenti programmi (approvati con ordinanza n. 13 del 25.07.2012, con decreto n. 35 del 23.08.2012, con ordinanza n. 78 del 21.11.2012, con ordinanza n. 17 del 18.02.2013, con ordinanza n. 68 dello 07.06.2013, con ordinanza n. 104 del 12.09.2013, con ordinanza n. 19 del 13.03.2014, con ordinanza n. 52 del 30.06.2014 e con ordinanza n. 79 dello 05.12.2014) fissando un costo complessivo stimato di Euro 258.800.196,28;

– che, in particolare, nella rimodulazione stabilita con l'ordinanza n. 7/2015, al punto 1) della parte dispositiva, alla lettera "g", è stato previsto il *"Contributo agli enti attuatori pubblici per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, esterne ed interne alle aree localizzate (se non già ricomprese nelle opere in appalto), necessarie ad assicurare il funzionamento degli edifici scolastici temporanei (comprese palestre ed altre strutture scolastiche) ed ai prefabbricati modulari scolastici, nonché per l'esecuzione, all'interno delle stesse aree localizzate, di opere di demolizione di fabbricati esistenti e di opere fondazionali necessarie alla costruzione, a seguito di donazioni e/o altre forme di finanziamento, di strutture scolastiche. Contributo agli enti attuatori pubblici per indennità occupazione d'urgenza ed esproprio delle aree per urbanizzazione."*, per un costo complessivo stimato di Euro 28.500.000,00;

– che con ordinanza n. 105 del 12.09.2013 sono state disposte nuove modalità alle quali gli Enti attuatori debbono attenersi per ottenere l'erogazione dei finanziamenti concessi a valere sulle risorse stanziare per il Programma Operativo Scuole, per il Programma Operativo Municipi e per l'ordinanza n. 83/2012 sulle Chiese.

Considerato che con il Decreto n. 411 del 28.05.2013 è stato assegnato al Comune di Soliera (MO) il finanziamento di Euro 115.362,03 occorrente per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse alla nuova Palestra Scolastica Temporanea (Lotto 23 PST).

Visto, inoltre, relativamente alle predette opere di urbanizzazione:

- il decreto n. 911 del 19.09.2013 con il quale, a seguito della consegna, avvenuta in data 13.08.2013, delle opere all'affidataria Impresa GRANDEDIL Srl di Nonantola (MO), veniva corrisposto al Comune di Soliera un primo acconto di Euro 46.144,82 pari al 40% del finanziamento di Euro 115.362,03 assegnato con decreto n. 411/2013;
- l'attestazione di congruità della Perizia Suppletiva e Variante n. 1 rilasciata dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato in data 11.03.2014 Prot. CR.2013.0009095 per una complessiva, maggiore spesa di Euro 12.989,85, somma che trovava copertura nello stanziamento di Euro 115.362,03 assegnato con decreto n. 411/2013;
- la Delibera della Giunta del Comune di Soliera n. 85 del 24.10.2013 con la quale, accertata l'oggettiva difficoltà dell'Impresa GRANDEDIL Srl di portare a termine le opere assunte in appalto per la contemporanea presenza nelle aree di lavoro dell'affidatario (Impresa M.G.R. Srl di Reggio Emilia) delle opere di costruzione della Palestra Scolastica Temporanea di cui al Lotto 23 PST (appalto in carico alla Struttura Tecnica del Commissario delegato), veniva approvato, ai sensi dell'art. 134 del Dlgs 163/2006 e s.m.i., il recesso anticipato consensuale del rapporto contrattuale;
- il decreto n. 819 del 15.05.2014 con il quale, a seguito dell'avvenuta conclusione, in data 14.10.2012, delle opere affidate all'Impresa GRANDEDIL Srl di Nonantola (MO), veniva corrisposto al Comune di Soliera un secondo acconto di Euro 25.289,42, sempre a valere sul finanziamento di Euro 115.362,03 assegnato con decreto n. 411/2013.

Dato atto:

- che le opere realizzate dall'Impresa GRANDEDIL Srl (sino all'intervenuto recesso contrattuale anticipato consensuale) sono state collaudate, con esito positivo, per un importo complessivo di netti Euro 40.252,27 (di cui Euro 34.494,30 per lavori, Euro 2.009,42 per oneri di sicurezza, Euro 2.033,70 per materiale utile presente in cantiere ed Euro 1.714,85 per il decimo delle opere non eseguite), come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 25.11.2013 e posto agli atti della Struttura Tecnica del Commissario delegato;
- che il costo complessivo e definitivo sostenuto dal Comune di Soliera per la realizzazione delle opere in parola è stato definitivamente accertato in Euro 71.504,82, così suddiviso nel relativo Quadro Economico Finale:

| | | |
|---|------|-----------------|
| Lavori in appalto | Euro | 40.252,27 |
| Allacciamenti | Euro | 14.949,30 |
| Spese tecniche (compreso contributo AVCP) | Euro | 8.370,81 |
| IVA | Euro | <u>7.932,44</u> |
| Totale complessivo | Euro | 71.504,82 |

- che a conclusione delle opere di cui trattasi è stata, inoltre, accertata una minore spesa di complessivi Euro 43.857,21 rispetto al finanziamento di Euro 115.362,03 assegnato con il già più volte citato Decreto n. 411/2013 (Euro 115.362,03 – 71.504,82 = Euro 43.857,21).

Ritenuto che, in base a quanto sopra esposto ed alla documentazione sopra citata, si possa procedere, a favore del Comune di Soliera, alla corresponsione della somma di Euro 70,58 quale residuo credito dovuto allo stesso Comune a totale copertura delle spese sostenute per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse alla Palestra Scolastica Temporanea di cui al Lotto 23 PST, importo così quantificato:

| | | |
|--|------|-----------|
| Costo complessivo accertato | Euro | 71.504,82 |
| A detrarre acconto già corrisposto con Decreto n. 911/2013 e con Decreto n. 819/2014 | Euro | 71.434,24 |
| Residuo credito da corrispondere al Comune | Euro | 70,58 |

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di Euro 70,58 è assicurata, come disposto con ordinanza n. 7/2015, dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni in Legge 01.08.2012 n. 122;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna - è stata aperta, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L. 74/2012, l'apposita contabilità speciale n. 5699.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

Tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

- 1) di approvare in Euro 71.504,82 il costo complessivo e definitivo sostenuto dal Comune di Soliera (MO) per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse alla Palestra Scolastica Temporanea di cui al Lotto 23 PST e, pertanto, di accertare un'economia di spesa di complessivi Euro 43.857,21 rispetto al finanziamento assegnato allo stesso Comune con decreto n. 411/2013 e ammontante a Euro 115.362,03;
- 2) di corrispondere al Comune di Soliera la somma di Euro 70,58 – a valere sul finanziamento assegnato con decreto n. 411/2013 ed ammontante a Euro 115.362,03 – quale residuo credito dovuto allo stesso Comune a totale copertura delle spese sostenute per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse alla Palestra Scolastica Temporanea di cui al Lotto 23 PST;
- 3) di dare atto che l'importo di Euro 70,58 trova copertura finanziaria, come disposto con ordinanza n. 7/2015, sullo stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012;

- 4) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile all'emissione dell'ordinativo di pagamento sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna – D.I. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna.

Bologna lì, 09 MAR. 2015

Stefano Bonaccini

