

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012**Decreto n.1475 del 6 Agosto 2015**

LAVORI DI SMONTAGGIO, TRASPORTO E RIMONTAGGIO DI PREFABBRICATI MODULARI RIMOVIBILI RURALI (PMRR), DEI LOTTI 1-2-3 PMRR E LOTTO 9 PMAR, COMPENSIVI DEGLI ARREDI, PER IL LORO RIUTILIZZO IN ALTRI COMUNI DEL CRATERE

LOTTO 6 - Liquidazione saldo certificato di pagamento n. 1**CUP n. J26D14000070001 CIG n. 59182831A2****Visti:**

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 è stato prorogato al 31.12.2015.

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Premesso:

- che con ordinanza n. 67 del 10 settembre 2014 è stata approvata la documentazione di gara per la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D.lgs. 163/06, per lo smontaggio, carico, trasporto, scarico e rimontaggio dei prefabbricati modulari rurali rimuovibili- PMRR 6 provenienti dai lotti 1-2-3 PMRR e lotto 9 PMAR, comprensivi degli arredi, per il loro utilizzo in altri comuni del cratere ed il quadro economico complessivo di € 235.479,03 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse dei fondi di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7.8.2012;
- che con decreto n. 1994 del 22 ottobre 2014 sono stati approvati gli esiti della suindicata procedura di gara e si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente il lotto 6 alla ditta Fiorese Costruzioni Generali S.r.l. che ha offerto il ribasso percentuale del 50%, per il corrispettivo contrattuale di € 156.741,75 oltre IVA, così determinato: € 38.947,95 importo netto fornitura, € 5.699,70 oneri per la sicurezza ed € 112.094,10 per manodopera non soggetti a ribasso oltre ad IVA;
- che con decreto n. 2238 del 24 novembre 2014 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. J26D14000070001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n.59182831A2;
- che, in data 23 dicembre 2014 è stato sottoscritto con la stessa impresa il relativo contratto di appalto - Rep. n. 0337 per il corrispettivo contrattuale di € 156.741,75 oltre ad IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza di € 5.699,70 non soggetti a ribasso e di € 38.947,95 importo netto fornitura ed € 112.094,10 per manodopera non soggetti a ribasso oltre ad IVA;

- che con nota del 31.03.2015 acquisita al Prot. CR.2015.0015291 del 07.04.2015 la Ditta FRIMAT S.p.a. ha comunicato che in data 26.02.2015 con atto n. 3636 di Rep. del Notaio Diego Trentin di Vicenza, l'impresa Fiorese Costruzioni Generali S.r.l. è stata fusa ed incorporata nella società FRIMAT S.r.l., che è stata successivamente trasformata in FRIMAT S.p.a. in data 19.03.2015 con atto n. 3711 di Rep. del Notaio Diego Trentin di Vicenza;

- che con decreto 980 dell' 8 giugno 2015 è stato preso atto dell'approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 1 e conseguente atto ricognitivo del lotto 6 in argomento, che prevede lavorazioni integrative per € 4.446,55, oltre IVA;

- che in data 24 luglio 2015 è stato sottoscritto con l'impresa FRIMAT S.p.a. il relativo atto integrativo ricognitivo Rep. n. 0372 al contratto di appalto Rep. n. 0337 del 23.12.2014, per il maggior corrispettivo contrattuale di € 4.446,55, oltre IVA;

- che, conseguentemente, il corrispettivo contrattuale ascende a complessivi € 161.188,30 oltre ad IVA.

Rilevato che, con riferimento ai suindicati lavori è stata acquisita la seguente documentazione:

- lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 emesso in data 29 luglio 2015 ed il certificato di pagamento n. 1 del 29 luglio 2015, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 158.689,88 IVA 10% compresa, importo al netto del ribasso d'asta offerto, della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori prevista dall'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto e dello 0,5% di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- la relativa fattura n. 8 del 29 luglio 2015 di € 158.689,88 IVA 10% compresa, emessa dall'Impresa FRIMAT S.p.a.;
- delegazione di pagamento emessa da FRIMAT S.p.a. in favore dell'impresa subappaltatrice TECHNO-CONTAINER S.r.l. per € 42.822,00.

Tenuto conto:

- che per la Società FRIMAT S.p.a., in data 29.04.2015 è stata inoltrata alla Prefettura di Modena richiesta di informazioni antimafia ex art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni e si è tutt'ora in attesa di riscontro, mentre gli altri controlli normativamente previsti si sono conclusi positivamente;

- che l'impresa subappaltatrice TECHNO-CONTAINER S.r.l. è iscritta nella White List della Prefettura di Modena;

- che le Società FRIMAT S.p.a. e TECHNO-CONTAINER S.r.l. in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., hanno presentato formale comunicazione del conto Corrente dedicato;

- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per le Società FRIMAT S.p.a. e TECHNO-CONTAINER S.r.l., dai quali risulta che le stesse sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di Euro € 158.689,88 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con ordinanza n. 45 del 21 settembre 2012 e dal decreto n. 215 del 10 dicembre 2012;

- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato D.L. 74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";

- l'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 con i quali si dispone che le operazioni per le quali l'Imposta sul Valore Aggiunto è esigibile dal 1° gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni debbono versare la stessa in osservanza delle modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il cui articolo 9 precisa che la suindicata disposizione si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015.

Tenuto conto che in attuazione della normativa di cui sopra, l'IVA di € 14.426,35 di cui alla suindicata fattura deve essere

versata secondo le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015.

Ritenuto di incaricare per i pagamenti l'Agenda Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Delegato - D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

1. per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, con riferimento ai lavori per lo smontaggio, carico, trasporto, scarico e rimontaggio dei prefabbricati modulari rurali rimuovibili- PMRR 6, di liquidare, l'importo di € 158.689,88 a saldo del certificato di pagamento n. 1 del 29.07.2015 e della relativa fattura n. 8 del 29.07.2015 emessa dalla società FRIMAT S.p.a.;
2. di dare atto che l'importo di € 158.689,88 trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, secondo quanto disposto dalle ordinanze e dai decreti citati in narrativa;
3. in attuazione dell'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, e tenuto conto della delegazione di pagamento emessa da FRIMAT S.p.a. a favore di TECHNO-CONTAINER S.r.l. di autorizzare come segue il versamento di cui al punto 1.:
 - a) € **101.441,53** a favore della società FRIMAT S.p.a.;
 - b) per € **42.822,00** a favore di TECHNO-CONTAINER S.r.l.
 - b) € **14.426,35**, corrispondente all'IVA di cui alla suindicata fattura, a favore dell'erario con le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015;

4. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 3. sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato - D.l. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 7, L. del 13.08.2010 n. 136, le Società FRIMAT S.p.a. e TECHNO-CONTAINER S.r.l. hanno presentato la dichiarazione relativa al conto dedicato alle commesse pubbliche.

Bologna lì, 06 AGO. 2015

Stefano Bonaccini

