

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 855 del 21 Marzo 2016

**PREFABBRICATI MODULARI SCOLASTICI (P.M.S.) - LOTTO 17 -
Scuola d'Infanzia San Vincenzo de Paoli nel Comune di Cavezzo
(BO)**

**APPROVAZIONE ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' DELLA LOCAZIONE ED
EROGAZIONE DEL SALDO**

CUP n. J49H12000720001 CIG n. 45188912D2

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- la L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- Il D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31.12.2018 lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Considerato:

- che con ordinanza n. 5 del 6 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013, con il quale è stata prevista la realizzazione di Edifici Scolastici Temporanei per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno 2012-2013;

- che con diverse ordinanze, di cui da ultimo la n. 8 del 26 febbraio 2016, è stato approvato il programma operativo scuole e stimati i relativi costi, fra i quali sono stati previsti € 36.200.000,00 per "Acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati modulari scolastici, compreso le sistemazioni ed urbanizzazioni delle aree, per quelle scuole che verranno riparate, con miglioramento sismico nel più breve tempo possibile", la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;

- che con l'ordinanza n. 13/2012 è stata prevista l'acquisizione in locazione di prefabbricati modulari scolastici, con annessa progettazione e realizzazione di opere di cantierizzazione propedeutiche, con l'ulteriore possibilità di prolungamenti nell'utilizzo di tali strutture per altri sei mesi rinnovabili di ulteriori sei mesi;

- che con ordinanza n. 16 del 31 luglio 2012 è stata approvata la documentazione ed i relativi atti di gara per la realizzazione dei Prefabbricati modulari scolastici;

- che con decreto n. 86 del 2.10.2012 è stata approvata

l'aggiudicazione definitiva del lotto n. 17 relativo alla Scuola d'Infanzia San Vincenzo de Paoli nel Comune di Cavezzo (BO) alla Ditta Ames S.p.a. di Montecorvino Pugliano (SA), per il corrispettivo contrattuale, relativo ai primi nove mesi, di € 326.989,00, oltre ad IVA;

- che il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. J49H12000720001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 45188912D2;

- che la locazione è iniziata il giorno 8 ottobre 2012, data di presa in consegna anticipata del Prefabbricato Modulare Scolastico;

- che in data 28.11.2012 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto - Rep. n. 0041 per il corrispettivo contrattuale, relativo ai primi nove mesi, di € 326.989,00 oltre ad IVA e, per l'eventuale proroga di sei mesi, di € 43.200,00 + IVA, e per gli eventuali successivi ulteriori sei mesi di € 30.240,00+ IVA;

- che con decreto n. 649 del 22 luglio 2013 la locazione del lotto in argomento è stata prorogata di 12 mesi, per il corrispettivo contrattuale di € 73.440,00 oltre ad IVA;

- con decreto n. 1165 del 7 luglio 2014 è stata approvata la prosecuzione di tale locazione fino al 30/06/2015 per il corrispettivo mensile di € 4.788,00 oltre ad IVA;

- che in data 8.10.2014 è stato sottoscritto l'atto di prosecuzione della locazione Rep. n. 0313 dall'8.07.2014 al 30.06.2015;

- che con decreto n. 991 del 08 giugno 2015 è stata approvata la prosecuzione della locazione del lotto in argomento di ulteriori 6 mesi, fino al 31/12/2015, per il corrispettivo mensile di € 4.700,00 oltre ad IVA;

- che in data 31.07.2015 è stato sottoscritto l'atto di prosecuzione della locazione Rep. n. 0379 dall'01.07.2015 al 31.12.2015, per il corrispettivo contrattuale di € 28.200,00 oltre ad IVA;

- che la locazione è terminata il 06.10.2015 anticipatamente rispetto alla scadenza contrattualmente prevista;

- che pertanto l'importo complessivo totale, derivante dal contratto principale, dalle proroghe e prosecuzioni di cui sopra ammonta pertanto ad € 486.085,00 oltre ad IVA;

- che per tale lotto 17 sono già stati liquidati acconti

per complessivi € 438.168,90 oltre ad IVA.

Visti:

- l'attestazione di regolarità della locazione del lotto 17, sottoscritto in data 22.02.2016, dal quale risulta che le prestazioni sono state regolarmente rese dalla ditta Ames S.p.a. per totali € 471.807,72 oltre ad IVA, importo interamente contenuto nelle somme autorizzate di cui sopra, di cui erogati in acconto € 438.168,90 oltre ad IVA e da corrispondere a saldo € 32.521,82 + IVA;
- la relativa fattura n. 4/3 del 09.03.2016 di € 39.676,62 IVA 22% compresa, emessa dalla Ditta Ames S.p.a..

Rilevato:

- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per la Ditta Ames S.p.a. dal quale risulta che la stessa è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che per la ditta Ames S.p.a. risulta in corso il rinnovo dell'iscrizione nella White List della Prefettura di Bologna;
- che l'aggiudicataria, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del conto corrente dedicato.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di € 39.676,62 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra citati;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";

- l'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 con i quali si dispone che le operazioni per le quali l'Imposta sul Valore Aggiunto è esigibile dal 1° gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni debbono versare la stessa in osservanza delle modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il cui articolo 9 precisa che la suindicata disposizione si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015.

Tenuto conto che in attuazione della normativa di cui sopra, l'IVA di € 7.154,80 di cui alla suindicata fattura deve essere versata secondo le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015.

Ritenuto di incaricare per i pagamenti l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna, ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

1. per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, di approvare l'attestazione di regolarità della locazione del lotto 17 dei prefabbricati modulari scolastici (P.M.S.) e di liquidare l'importo di € 39.676,62 IVA compresa a saldo

del relativo canone di locazione e della fattura n. 4/3 del 09.03.2016 emessa per pari importo dalla Ditta Ames S.p.a.;

2. di dare atto che il suindicato importo trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti indicati in narrativa;
3. in attuazione dell'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, di autorizzare come segue il versamento di cui al punto 1.:
 - per € 32.521,82 a favore della ditta Ames S.p.a.;
 - per € 7.154,80, corrispondente all'IVA di cui alla suindicata fattura a favore dell'erario con le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015;
4. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 3. sulla contabilità speciale 5699, aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
5. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, la Ditta Ames S.p.a. ha presentato la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche.

In Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

