

Decreto N. 3235 del 7 Ottobre 2016

Approvazione della complessiva e definitiva spesa sostenuta dal Comune di San Felice sul Panaro (MO) per la realizzazione delle nuove opere di urbanizzazione connesse agli Edifici Scolastici Temporanei di cui al Lotto 22 EST (Nido/Scuola d'Infanzia "M. Montessori") ed al Lotto 23 EST (Scuola Primaria "L. A. Muratori"). Liquidazione a favore dello stesso comune del residuo credito.

CUP n. F57H14001020003 – CIG n. 595173249F

Visti:

- la Legge n. 225 del 24.02.1992, e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 07.02.2005 recante "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. n. 245 del 04.11.2002, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge n. 286 del 27.12.2002;
- le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con le quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il D.L. n. 74 del 06.06.2012 convertito, con modificazioni, in Legge n. 122 del 01.08.2012, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 10 del D.L. n. 83 del 22.06.2012, convertito, con modificazioni, in Legge n. 134 del 07.08.2012, recante "Misure urgenti per la crescita del paese";
- l'art. 6 del D.L. n. 43 del 26.04.2013 convertito, con modificazioni, in Legge n. 71 del 24.06.2013 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015";
- Il D.L. n. 133 del 12.09.2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 del 11.11.2014, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31.12.2015;
- Il D.L. n. 78 del 19.06.2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 06.08.2015, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31.12.2016;

– il D.L. n. 210 del 30.12.2015 “*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*”, approvato con modificazioni nella seduta del 24.02.2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31.12.2018.

Preso atto che il giorno 29.12.2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo quanto disposto dall’art. 1 del D.L. n. 74 del 06.06.2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01.08.2012.

Tenuto conto:

– che con ordinanza n. 5 dello 05.07.2012 è stato approvato il programma straordinario che prevede la realizzazione di edifici scolastici temporanei e di prefabbricati modulari scolastici in grado di assicurare la regolare ripresa dell’attività didattica per l’anno scolastico 2012/2013 in tutte quelle realtà dove le scuole non possono essere riparate in tempi brevi;

– che con ordinanza n. 11 del 18.07.2012, modificata con ordinanza n. 12 del 25.07.2012, è stato disposto di avvalersi, per gli interventi connessi alla gestione del sisma, dei Sindaci e dei Presidenti delle Province, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 5, del D.L. n. 74/2012 e di affidare direttamente ai Comuni interessati la realizzazione delle opere di urbanizzazione, al di fuori dei lotti individuati per gli insediamenti, necessarie ad assicurare la messa in esercizio degli edifici scolastici temporanei e dei prefabbricati modulari;

– che con ordinanza n. 8 del 26.02.2016 è stata approvata l’ultima rimodulazione del Programma Operativo Scuole che ha modificato e integrato i precedenti programmi (approvati con ordinanza n. 13 del 25.07.2012, con decreto n. 35 del 23.08.2012, con ordinanza n. 78 del 21.11.2012, con ordinanza n. 17 del 18.02.2013, con ordinanza n. 68 dello 07.06.2013, con ordinanza n. 104 del 12.09.2013, con ordinanza n. 19 del 13.03.2014, con ordinanza n. 52 del 30.06.2014, con ordinanza n. 79 del 05.12.2014, con ordinanza n. 7 del 04.02.2015 e con ordinanza n. 41 del 06.08.2015) fissando un costo complessivo stimato di Euro 260.400.196,28;

– che, in particolare, nella rimodulazione stabilita con l’ordinanza n. 8 del 26.02.2016, alla lettera “g” della parte dispositiva relativa al Programma Operativo Scuole, è stato previsto il “*Contributo agli enti attuatori pubblici per la esecuzione delle opere di urbanizzazione, esterne ed interne alle aree localizzate (se già non ricomprese nelle opere in appalto), necessarie ad assicurare il funzionamento degli edifici scolastici temporanei (compreso palestre ed altre strutture scolastiche) ed ai prefabbricati modulari scolastici, nonché per l’esecuzione, all’interno delle stesse aree localizzate, di opere di demolizione di fabbricati esistenti e di opere fondazionali necessarie alla costruzione, a seguito di donazioni e/o altre forme di finanziamento, di strutture scolastiche. Contributo agli enti attuatori pubblici per indennità occupazione d’urgenza ed esproprio delle aree per urbanizzazione.*”, per un costo stimato di Euro 28.000.000,00;

– che con ordinanza n. 105 del 12.09.2013, ai punti 4) e 5), sono state disposte nuove modalità alle quali gli Enti attuatori debbono attenersi per ottenere l’erogazione dei finanziamenti concessi a valere sulle risorse stanziare per il Programma Operativo Scuole, per il Programma Operativo Municipi e per l’ordinanza n. 83/2012 sulle Chiese

(ulteriormente specificato nella circolare esplicativa assunta al protocollo regionale CR.2013.0022226 del 01/10/2013), e precisamente:

- 1° acconto, pari al 45% della somma assegnata, all'inizio dei lavori;
- 2° acconto, pari ad ulteriore 45% della somma assegnata, alla dimostrazione dell'avvenuta spesa del 45%;
- Saldo, per la quota residua del 10% (o per un'unica soluzione in caso di importi fino ad Euro 50.000,00), al termine dei lavori ed alla dimostrazione dell'avvenuta spesa del 90%;
- entro 60 (sessanta) giorni dalla liquidazione del saldo (pari al 10% dell'intero importo lavori), l'Ente attuatore deve consegnare il collaudo tecnico amministrativo o il certificato di regolare esecuzione e dimostrare l'avvenuto pagamento delle fatture non ancora quietanzate;
- che la richiesta da parte dei comuni delle somme spettanti, sia come acconti che a saldo, deve essere effettuata tramite compilazione di autocertificazione, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dalla S.T.C.D. (Struttura Tecnica del Commissario Delegato) di concerto con il S.G.S.S. (Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli).

Considerato che:

- con decreto n. 1682 del 16.09.2014 è stato assegnato al Comune di San Felice sul Panaro (MO) il finanziamento di Euro 60.341,54 occorrente per la realizzazione di nuove opere di urbanizzazione connesse agli Edifici Scolastici Temporanei di cui al Lotto 22 EST (Nido/Scuola d'Infanzia "M. Montessori") ed al Lotto 23 EST (Scuola Primaria "L. A. Muratori");
- con decreto n. 2312 del 02.12.2014 è stato corrisposto al Comune di San Felice sul Panaro (MO), a valere sul sopracitato finanziamento di Euro 60.341,54 assegnato con decreto n. 1682 del 16.09.2014, il primo acconto pari al 45% corrispondente ad Euro 27.153,69;

Vista la nota n. 15227 del 30.08.2016 del Comune di San Felice sul Panaro (MO), assunta al protocollo regionale CR.2016.0046082 del 31.08.2016, di trasmissione della documentazione di perizia suppletiva e di variante n. 1, consistente nell'esecuzione di opere di modesta entità, derivate da circostanze sopraggiunte in corso d'opera che non hanno comportato modifiche sostanziali alle opere di urbanizzazione in oggetto, relative alla variazione della composizione del cassonetto stradale mediante la posa di sabbia (inizialmente non prevista) e dall'importo, non atto a modificare il costo complessivo dell'intervento (Euro 60.341,54), pari ad Euro 1.956,90 (I.V.A. compresa);

Dato atto che è stata rilasciata dalla S.T.C.D. (Struttura Tecnica del Commissario Delegato):

- l'attestazione di congruità (protocollo regionale CR.2014.0031063 del 12.09.2014) per le spese relative alle opere di urbanizzazione in trattazione, di cui al contratto principale, di Euro 60.341,54;
- l'attestazione di congruità (protocollo regionale CR.2016.0051982 del 30.09.2016) per la maggiore spesa di cui alla perizia suppletiva e di variante n. 1, relativa alle opere di urbanizzazione in trattazione, pari ad Euro 1.956,90 (I.V.A. compresa), che, tuttavia, non modifica in modo sostanziale il progetto esecutivo originario e conferma il costo complessivo dell'intervento in Euro 60.341,54.

Vista la richiesta autocertificata di accreditamento fondi inoltrata dal Comune di San Felice sul Panaro (MO) con nota n. 15225 del 30.08.2016, assunta al protocollo regionale CR.2016.0051859 del 29.09.2016, a firma del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Daniele Castellazzi, con la quale, per le opere in trattazione, è richiesta la corresponsione del saldo dei fondi assegnati pari ad Euro 30.980,38, a seguito:

- dell’inizio dei lavori, avvenuto in data 29.10.2014, affidati alla ditta Emiliana Asfalti s.r.l. con sede a San Felice sul Panaro (MO);
- della conclusione dei lavori di cui al contratto principale (inclusa perizia suppletiva e di variante n. 1), avvenuta in data 01.07.2016, per un importo di complessivi Euro 51.869,72 + 5.186,97 (I.V.A. 10%) = 57.056,69 (al netto del ribasso d’asta offerto) pari al 99,60% dell’importo di contratto.

Dato atto, relativamente alle opere di urbanizzazione di cui trattasi:

– che i lavori, di cui al contratto principale (inclusa perizia suppletiva e di variante n. 1), affidati alla Emiliana Asfalti s.r.l. sono stati regolarmente eseguiti, con esito positivo, per un importo complessivo netto (comprensivo degli oneri per la sicurezza) di Euro 51.869,72, come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 01.08.2016, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Daniele Castellazzi e della ditta affidataria Emiliana Asfalti s.r.l., trasmesso con nota n. 15227 del 30.08.2016 del Comune di San Felice sul Panaro (MO), assunta al protocollo regionale CR.2016.0046082 del 31.08.2016, e posto agli atti dalla S.T.C.D. (Struttura Tecnica del Commissario Delegato) con protocollo regionale CR.2016.0051898 del 29.09.2016;

– che tutte le spese sostenute dal Comune di San Felice sul Panaro (MO), per la realizzazione di opere di urbanizzazione (decreto di assegnazione n. 1682 del 16.09.2014), sono state accertate dalla stessa Amministrazione Comunale con Determinazione n. 306 del 10.08.2016 e che, pertanto, è possibile fissare il costo complessivo e definitivo occorso per la loro realizzazione in Euro 58.134,07, costo così suddiviso nel Quadro Economico finale:

Lavori in appalto (contratto principale e perizia di variante n. 1)	Euro	50.966,62
Oneri per la sicurezza	Euro	903,10
I.V.A. 10%	Euro	5.186,97
Fondo incentivante UTC (ex art. 92 Dlgs 163/2006)	Euro	1.077,38
Totale Complessivo	Euro	58.134,07

– che, a conclusione delle sopracitate opere di urbanizzazione, è stata inoltre accertata una minore spesa, pari ad Euro 2.207,47, rispetto al finanziamento complessivo di Euro 60.341,54 assegnato con decreto n. 1682 del 16.09.2014, importo così determinato:

Importo corrisposto con decreto n. 1682 del 16.09.2014	Euro	60.341,54
Costo complessivo accertato	– Euro	58.134,07
Economie accertate	Euro	2.207,47

Ritenuto che, in base a quanto sopra esposto ed alla documentazione sopracitata, si possa procedere, a favore del Comune di San Felice sul Panaro (MO), alla

corresponsione della somma di Euro 30.980,38 quale residuo credito dovuto alla stessa Amministrazione Comunale a totale copertura delle spese sostenute per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse agli Edifici Scolastici Temporanei di cui al Lotto 22 EST (Nido/Scuola d'Infanzia "M. Montessori") ed al Lotto 23 EST (Scuola Primaria "L. A. Muratori"), importo così determinato:

Costo complessivo accertato		Euro	58.134,07
Importo corrisposto con decreto n. 2312 del 02.12.2014	–	Euro	27.153,69
Totale importo residuo da corrispondere		Euro	30.980,38

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di Euro 30.980,38, è assicurata, come disposto con ordinanza n. 8 del 26.02.2016, nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del D.L. n. 74 del 06.06.2012, convertito con modificazioni in Legge n. 122 dello 01.08.2012;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato è aperta la contabilità speciale n. 5699.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

Tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

- 1) di approvare, in Euro 58.134,07, il costo complessivo e definitivo sostenuto dal Comune di San Felice sul Panaro (MO) per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse ai nuovi Edifici Scolastici Temporanei di cui al Lotto 22 EST (Nido/Scuola d'Infanzia "M. Montessori") ed al Lotto 23 EST (Scuola Primaria "L. A. Muratori") e, pertanto, di accertare un'economia di spesa di complessivi Euro 2.207,47 rispetto al finanziamento complessivo, pari ad Euro 60.341,54, assegnato alla stessa Amministrazione Comunale con decreto n. 1682 del 16.09.2014;
- 2) di corrispondere al Comune di San Felice sul Panaro (MO) – a valere sul finanziamento complessivo assegnato con decreto n. 1682 del 16.09.2014 ed ammontante ad Euro 60.341,54 – la somma di Euro 30.980,38, quale residuo credito dovuto alla stessa Amministrazione Comunale, a totale copertura delle spese sostenute per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse ai nuovi Edifici Scolastici Temporanei di cui al Lotto 22 EST (Nido/Scuola d'Infanzia "M. Montessori") ed al Lotto 23 EST (Scuola Primaria "L. A. Muratori");
- 3) di dare atto che l'importo di Euro 30.980,38 trova copertura finanziaria, come disposto con ordinanza n. 8 del 26.02.2016, nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del D.L. n. 74 del 06.06.2012, convertito con modificazioni in Legge n. 122 dello 01.08.2012;
- 4) Di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile all'emissione dell'ordinativo di pagamento sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna – D.L. 74-12", ai sensi del comma n. 6 dell'articolo n. 2 del Decreto Legge n. 74 del 06.06.2012 convertito, con modificazioni, in Legge n. 122 del 01.08.2012, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato – Sezione di Bologna.

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)