

IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto N. 3389 del 24 Ottobre 2016

**PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI PREFABBRICATI
MODULARI ABITATIVI RIMOVIBILI (PMAR)**

**LOTTO 2 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLO SMONTAGGIO DEI MODULI
ABITATIVI APPROVATO CON DECRETO N. 1863/2016 E RETTIFICATO CON
DECRETO N. 2124/2016**

CUP n. J49C12000290001 CIG n.4562661AF5

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- la L. R. n. 1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- il D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31.12.2018 lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Premesso:

- che con riferimento al lotto 2 dei Prefabbricati Abitativi Rimuovibili (P.M.A.R.), aggiudicati all'impresa Falcone Costruzioni in acciaio S.r.l. come da contratto in data 15 febbraio 2013 Rep. n. 0068, con decreto n. 1863 del 01.07.2016 rettificato con decreto n. 2124 del 18.07.2016 è stato:

1. autorizzato lo smontaggio anticipato di n° 9 moduli e determinato in € 24.490,54 il corrispettivo di riacquisto (formula del buy back), a carico dell'impresa Falcone Costruzioni in acciaio S.r.l., importo escluso dal campo di applicazione dell'IVA;
2. rideterminato in € 58.376,43 il valore di buy back al 03.08.2016 dei restanti n° 19 moduli installati, con una riduzione di € 177.064,50 rispetto al valore di buy back iniziale di € 235.440,93 trattenuto all'impresa dal pagamento del corrispettivo, di cui € 141.144,04 già svincolati con decreti numeri 613/2015, 1983/2015 e 1628/2016;
3. determinato pertanto € 35.920,47 (€ 177.64,50 - € 141.144,04) oltre ad IVA la somma da riconoscere all'impresa Falcone Costruzioni in acciaio S.r.l. ad avvenuto smontaggio dei moduli abitativi.

Tenuto conto:

- che lo smontaggio dei 9 moduli abitativi, autorizzato con il suindicato decreto, è stato regolarmente eseguito dall'impresa Falcone Costruzioni in acciaio S.r.l. e pertanto la stessa ha presentato la fattura n. 5/FE del 30.09.2016 di € 39.512,52 di cui € 3.592,05 per IVA 10%;
- che si può conseguentemente provvedere alla liquidazione di tale spesa;
- che dal relativo pagamento dovrà essere trattenuto il corrispettivo di riacquisto (formula del buy back) di €

24.490,54, così come previsto dai citati decreti numeri 1863/2016 e 2124/2016.

Rilevato:

- che l'impresa Falcone Costruzioni in acciaio S.r.l. risulta iscritta nella White List della Prefettura di Cuneo come da documentazione in atti;
- si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per la Ditta Falcone Costruzioni in acciaio S.r.l. dal quale risulta che la stessa è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che l'aggiudicatario, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione dei conti Corrente dedicati.

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";
- l'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 con i quali si dispone che le operazioni per le quali l'Imposta sul Valore Aggiunto è esigibile dal 1° gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni debbono versare la stessa in osservanza delle modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il cui articolo 9 precisa che tale disposizione si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015.

Tenuto conto che in attuazione della normativa di cui sopra, l'IVA di € 3.592,05 di cui alla suindicata fattura deve essere versata secondo le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015.

Ritenuto di incaricare per i pagamenti l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e

delle Finanze n. 40 del 18.01.2008 " Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 intestata a "Commissario delegato D.L. 74/2012" aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

per le motivazione di cui in narrativa e che si intendono integralmente riportate, con riferimento al lotto 2 dei Prefabbricati Abitativi Rimuovibili (P.M.A.R.) aggiudicati all'impresa Falcone Costruzioni in acciaio S.r.l. con contratto in data 15 febbraio 2013 Rep. n. 0068:

1. di prendere atto che l'impresa Falcone Costruzioni in acciaio S.r.l. ha regolarmente provveduto allo smontaggio dei n. 9 moduli abitativi autorizzato con il proprio decreto n. 1863/2016 rettificato con decreto 2124/2016;
2. di introitare pertanto il relativo corrispettivo di riacquisto, determinato in € 24.490,54 (importo escluso dal campo di applicazione dell'IVA);
3. di liquidare a favore dell'impresa Falcone Costruzioni in acciaio S.r.l. l'importo di € 35.920,47 oltre ad IVA, a saldo della fattura n. 5/FE del 30.09.2016 di € 39.512,52 (di cui € 3.592,05 per IVA 10%), dalla stessa emessa e da svincolare a seguito della rideterminazione del valore di buy back al 03.08.2016 come da citato decreto n. 2124 del 18.07.2016;
4. di dare atto che la suindicata spesa trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, secondo quanto disposto dalle ordinanze e dai decreti che hanno autorizzato l'intervento;
5. di erogare pertanto all'impresa Falcone Costruzioni in acciaio S.r.l., per quanto indicato ai punti 2 e 3, la somma di € **15.021,98** (= € 39.512,52 - € 24.490,54);
6. in attuazione dell'art. 1 comma 629 lettera b) e comma 632

della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, di autorizzare come segue il versamento di totali € **15.021,98**:

- per € **11.429,93** a favore della Ditta Falcone Costruzioni in acciaio S.r.l.;

- per € **3.592,05** corrispondente all'IVA di cui alla suindicata fattura a favore dell'erario con le modalità ed i tempi indicati nel suindicato decreto del 23 gennaio 2015;

7. di incaricare l'Agencia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 6. sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato - D.l. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
8. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, L. del 13.08.2010 n. 136, la ditta Falcone Costruzioni in acciaio ha presentato la dichiarazione relativa ai conti correnti dedicati alle commesse pubbliche.

In Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)