

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 1168 del 26 aprile 2017

ACQUISTO, FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PREFABBRICATI MODULARI RIMOVIBILI RURALI (PMRR)

LOTTO 5 - INTERVENTI TRIENNALI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA. APPROVAZIONE DICHIARAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE ED EROGAZIONE DEL SALDO

CUP n. J43G13000080001 CIG n.52541738B7 - 58129641A5

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- la L. R. n. 1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- Il D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31.12.2018 lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" di modifica, tra l'altro, a decorrere dal 1 maggio 2016 della denominazione dell'Agenzia di protezione civile in "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile".

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario per la realizzazione degli interventi l'assistenza alla popolazione ricostruzione, е la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Visto altresì:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;
- il comunicato dell'ANAC del 22 aprile 2016 che ha precisato che ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 18 aprile 2016;
- la nota del 04.05.2016 trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a tutti i Commissari delegati con la quale si segnala che "...per quanto concerne gli interventi compresi nei Piani adottati dalle SS.LL. le cui procedure contrattuali siano state avviate ai sensi della previgente normativa gli stessi potranno essere ultimati in applicazione della medesima".

Premesso:

- che con diverse ordinanze di cui da ultimo la n. 7 del 14.03.2017 è stato approvato e rimodulato il Programma Operativo

Casa con il quale alla lettera b) è stata prevista la "realizzazione dei Prefabbricati Modulari Rimuovibili Rurali (PMRR), il loro riacquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per tre anni e la sistemazione delle basi di appoggio ed allaccio alle utenze, in ambito rurale" per una spesa di € 9.480.000,00 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;

- che con ordinanza n. 92 del 29 luglio 2013 è stata approvata la documentazione per la procedura negoziata per la progettazione e la realizzazione del lotto 5 dei Prefabbricati Modulari Rimuovibili Rurali (PMRR), il loro riacquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per tre anni, la sistemazione delle basi di appoggio ed allaccio delle utenze;
- che con decreto n. 1068 del 21 ottobre 2013 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva alla Ditta FAE S.p.a. di Sangemini (TR) del lotto 5 in argomento per il corrispettivo di \in 772.211,24 oltre ad IVA di cui \in 725.753,92 per lavori ed \in 46.457,32 per la manutenzione triennale ordinaria e straordinaria;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP)è il n. J43G13000080001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 52541738B7;
- che, in data 11.11.2013 è stato sottoscritto con la stessa impresa il relativo contratto di appalto Rep. n. 0195 per il corrispettivo contrattuale riferito alle urbanizzazioni, alla fornitura e alla posa in opera, di \in 725.753,92 oltre ad IVA e per la manutenzione ordinaria e straordinaria triennale \in 46.457,32 oltre ad IVA;
- che con decreto n. 1004 del 13 giugno 2014 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1 ai lavori di cui in che prevede lavorazioni aggiuntive affidate alla argomento, stessa Ditta FAE S.p.a. di Sangemini (TR) per un costo di 174.766,21 oltre aggiuntivo € ad IVA determinato dall'incremento di € 160.829,02 + IVA del corrispettivo per di € 13.937,20 + IVA del corrispettivo per manutenzione ordinaria e straordinaria per tre anni; i relativi importi sono stati pertanto aggiornati in € 886.582,94 + IVA per lavori ed € 60.394,52 + IVA per la manutenzione ordinaria e straordinaria triennale;
- che il relativo Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 58129641A5;
- che, in data 20 giugno 2014 è stato sottoscritto il relativo atto aggiuntivo ricognitivo Rep. n. 0273 al contratto di appalto

- Rep. n. 0195 dell'11.11.2013 per il corrispettivo di \in 174.766,21 comprensivo di oneri per la sicurezza e dell'incremento di \in 13.937,20 del canone della manutenzione ordinaria e straordinaria triennale oltre ad IVA, con un aumento del corrispettivo contrattuale da \in 772.211,24 ad \in 946.977,45 oltre ad IVA;
- che in data 11.05.2015 a seguito della revisione dei conteggi, l'importo totale della manutenzione triennale è stato corretto ad \in 57.318,04 oltre ad IVA;
- che pertanto l'importo complessivo contrattuale è pari ad \in 943.900,97 oltre ad IVA.

Rilevato:

- che il periodo di manutenzione triennale decorre dalla data di consegna dei singoli moduli, avvenuta in più soluzioni, di cui l'ultima relativa ai moduli ancora installati, in data 23 marzo 2014:
- che pertanto risulta interamente cessato l'onere di manutenzione triennale a carico dell'impresa aggiudicataria.

Visti:

- la dichiarazione di regolare esecuzione ed il certificato di pagamento degli interventi di manutenzione sottoscritti in data 03.04.2017 dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto dal quale risulta che la manutenzione ordinaria e straordinaria richiesta e dovuta per il periodo dal 02.01.2017 al 22.03.2017 è stata regolarmente resa nei termini e con le modalità previste e da quanto altro disposto dai documenti progettuali e contrattuali e la conseguente possibilità di corresponsione all'impresa dell'importo di € 526,34 oltre ad IVA e dello svincolo della ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 4 del D.P.R. 207/2010 pari ad € 270,69 oltre ad IVA, per un totale complessivo di € 797,03 oltre ad IVA;
- la relativa fattura n. 170090007 del 14.04.2017 di € 972,38 di cui € 175,35 per IVA 22%, emessa da FAE S.p.a..

Avuto presente:

- che l'impresa aggiudicataria FAE S.p.a., con provvedimento Prot. n. 47208/AREA I del 14.06.2016, risulta iscritta nella White List ex art. 5 bis D.L. 74/2012 convertito nella legge n. 122/2012 integrato dalle disposizioni del D.L. n. 174/2012 della Prefettura di Bologna;
- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) per la Ditta FAE S.p.a., dal quale risulta che la stessa è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

- che l'aggiudicataria, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del conto Corrente dedicato;
- che la copertura finanziaria della spesa di € 972,38 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con ordinanza n. 45 del 21 settembre 2012 e dal decreto n. 215 del 10 dicembre 2012;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";
- l'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 con i quali si dispone che le operazioni per le quali l'Imposta sul Valore Aggiunto è esigibile dal 1' gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni debbono versare la stessa in osservanza delle modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il cui articolo 9 precisa che tale disposizione si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1' gennaio 2015.

Tenuto conto che in attuazione della normativa di cui sopra, l'IVA di \in 175,35 di cui alla suindicata fattura deve essere versata secondo le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015.

Ritenuto per i pagamenti di incaricare l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna ai sensi del

comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

- 1 per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, in riferimento ai Prefabbricati Rimuovibili Rurali - P.M.R.R. - lotto 5, di approvare la dichiarazione di regolare esecuzione degli interventi di 03.04.2017 sottoscritta in data manutenzione Responsabile Unico del Procedimento e dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto dal quale risulta che la manutenzione ordinaria e straordinaria richiesta e dovuta per il periodo dal 02.01.2017 al 22.03.2017 è stata regolarmente resa nei termini e con le modalità previste e da quanto altro disposto dai documenti progettuali e 972,38 IVA inclusa contrattuali e di liquidare € comprensivo dello svincolo della ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 4 del D.P.R. 207/2010 come da certificato di pagamento del 03.04.2017 e a saldo della fattura 170090007 del 14.04.2017 di pari importo, emessa dalla F.A.E. S.p.a.;
- 2 di dare atto che il suindicato importo trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, secondo quanto disposto dalle ordinanze e dai decreti citati in narrativa;
- 3 di dare atto che l'importo del canone triennale delle manutenzioni risulta interamente compreso nel corrispettivo contrattuale di cui sopra;
- 4 in attuazione dell'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, di autorizzare come segue il versamento di € 972,38 di cui al punto 1.:
 - per € 797,03 a favore della Ditta FAE S.p.a.;
 - per € 175,35, corrispondente all'IVA di cui alla fattura n. 170090007 del 14.04.2017, a favore dell'erario con le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015;



- 5 di incaricare l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile alla emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 3. sulla contabilità speciale 5699 intestata al Commissario Delegato aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Bologna;
- 6 di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 7, L. del 13.08.2010 n. 136, la Ditta FAE S.p.a. ha presentato la dichiarazione relativa al conto dedicato alle commesse pubbliche.

In Bologna,

Stefano Bonaccini (firmato digitalmente)