




**11 ANNI DAL SISMA**  
—  
**RESOCONTO SINTETICO DELLO  
STATO DELLA RICOSTRUZIONE  
IN  
PROVINCIA DI FERRARA**

Maggio 2023

## A 11 anni dal sisma in Emilia – Stato dell’arte della ricostruzione nel territorio della provincia di Ferrara

Dove siamo: la ricostruzione in sintesi

 <p>La ricostruzione della città pubblica</p>	<p>PROGRAMMA OOPBBCC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.674 progetti finanziati per un totale di 1,568 miliardi di euro</li> <li>• 714 cantieri conclusi per un totale di 332 milioni di euro</li> <li>• 613 cantieri in corso per un totale di 740 milioni di euro</li> </ul>
	<p>PROGRAMMA SPECIALE D’AREA E ORD. 10/2019</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PSA: 29 progetti finanziati per un totale di 18 mln di euro, 2 cantieri in corso</li> <li>• Ord. 10/2019: 26 progetti finanziati per un totale di 13 milioni di euro, 3 cantieri conclusi</li> </ul>
	<p>BANDO PER LA RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Risorse a disposizione: 57 milioni di euro</li> <li>• Progetti presentati: 1.484</li> <li>• Progetti ammissibili: 1.150</li> </ul>
<p><b>LA RICOSTRUZIONE PRIVATA</b></p>	
 <p>Ricostruzione abitativa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Concessioni per un totale di 3,1 miliardi di euro di contributi sulla piattaforma MUDE</li> <li>• Contributi liquidati per quasi 2,9 miliardi di euro</li> <li>• 8.770 interventi completati</li> </ul>
 <p>Ricostruzione produttiva</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Concessioni per un totale di 1,9 miliardi di euro di contributi sulla piattaforma SFINGE</li> <li>• Contributi liquidati per un totale di oltre 1,7 miliardi di euro</li> <li>• 3.148 interventi completati</li> </ul>

**Abitazioni** – Gli edifici completati sono **1.938**, per **4.213 abitazioni** (prime e seconde case) e **quasi 1.500 piccole attività economiche** ripristinate rese di nuovo agibili. Praticamente conclusa la ricostruzione leggera (livello di danni B-C, con situazione di inagibilità temporanea o parziale), il cui stato di avanzamento è arrivato al 99%, mentre per la ricostruzione pesante (danno E, con situazione di inagibilità totale) lo stato di avanzamento ha superato il 94%.

La ricostruzione degli immobili che ricadono in questa ultima categoria, infatti, sconta una maggiore difficoltà di attuazione per la complessità progettuale, organizzativa e realizzativa.

Complessivamente, sono state completate 2.047 ordinanze di concessione di contributi, sulle 2.097 domande attualmente valide (al netto di rigetti, rinunce e revoche) presentate ai Comuni.

Per la ricostruzione delle abitazioni e delle piccole attività economiche, il totale dei contributi **concessi** ammonta a oltre **459 mila euro**, di cui già **liquidati** oltre **437 mila**.

Riepilogo del MUDE emergenza terremoto al 31 marzo 2023

	Domande presentate ai Comuni	di cui ordinanze di concessione del contributo	di cui interventi conclusi	Totale contributi concessi	Totale contributi erogati	Erogato / concesso
Ricostruzione leggera B-C	1.036	1.033	1.029	€ 61.873.708	€ 61.658.331	99%
Ricostruzione pesante E	1.061	1.014	909	€ 397.324.729	€ 375.700.790	95%
<b>Totale</b>	<b>2.097</b>	<b>2.047</b>	<b>1.938</b>	<b>€ 459.198.437</b>	<b>€ 437.359.122</b>	<b>95%</b>

\*Delle 50 domande di contributo ancora in istruttoria (senza atto di concessione) 49 sono ubicate nel territorio del Comune di Bondeno.

### Cantieri completati

**1.938** edifici che corrispondono a **4.213** abitazioni (comprensive di quelle non principali)

**1.494** attività economiche (393 unità ad uso produttivo, 405 ad uso commercio, 220 ad uso ufficio, 476 ad uso deposito)

Usufruiscono delle misure di **Assistenza alla popolazione 38 nuclei**, il 19% in meno rispetto al 2022.

**Attività produttive** – Per la ricostruzione relativa ai comparti industria, agricoltura e commercio, le domande di contributo approvate (al netto di rigetti, rinunce e revoche) sono 571, per un totale di oltre **402 milioni di euro concessi** di cui quasi **378 già liquidati**.

**I progetti conclusi sono 543.**

Riepilogo della ricostruzione produttiva (Ordinanza 57/2012) al 31 marzo 2023

		INDUSTRIA	COMMERCIO	AGRICOLTURA	TOTALE
CONCESSIONI	n.	<b>256</b>	<b>98</b>	<b>217</b>	<b>571</b>
	importo contributo	278.469.725	37.724.760	85.947.278	402.141.763
LIQUIDAZIONI	importo liquidato	262.692.157	35.452.140	79.717.999	377.862.295
di cui PROGETTI CONCLUSI	n.	<b>241</b>	<b>97</b>	<b>205</b>	<b>543</b>

A questi si **aggiungono** quasi **1.500 attività economiche e commerciali ripristinate**, dai negozi alle **botteghe artigiane, collegate alle abitazioni**.

**Opere pubbliche e dei beni culturali** – Le risorse totali messe in campo, comprensive dei cofinanziamenti disponibili, ammontano a oltre **486 milioni di euro**.

I cantieri **conclusi** sono 171 per quasi 80 milioni di euro, mentre i cantieri **in corso** sono **145** per quasi **216** milioni di euro. Ancora in fase di progettazione 152 interventi, per un investimento stimato di 190 milioni di euro.

Interventi per il pieno recupero delle OOPP e BBCC – Riepilogo al 28 febbraio 2022

INTERVENTI FINANZIATI DELLA RICOSTRUZIONE PUBBLICA	NUMERO INTERVENTI	IMPORTO FINANZIAMENTI DAL COMMISSARIO DELEGATO	IMPORTI CORRELATI	IMPORTO TOTALE	AVANZAMENTO
LAVORI CONCLUSI	171	35.795.555	44.022.420	79.817.976	16%
LAVORI IN CORSO	145	121.952.295	93.943.490	215.895.785	44%
IN PROGETTAZIONE	152	111.380.076	79.245.678	190.625.754	39%
<b>TOTALE</b>	<b>468</b>	<b>269.127.927</b>	<b>217.211.589</b>	<b>486.339.516</b>	

## Centri storici – Stato di attuazione delle risorse per la riqualificazione/rivitalizzazione dei centri storici – contributi ai Comuni

Il totale delle risorse ripartite per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria è pari a 30 milioni di euro, ai Comuni della Provincia di Ferrara sono stati assegnati **4.291.151,82** euro.

Le Azioni Progettuali finanziabili sono relative ai Comuni appartenente al cratere ristretto e dotati di Piano organico. I comuni che hanno progetti finanziabili sono: Bondeno, Cento, Terre del Reno e Vigarano Mainarda.

## Centri storici – Misure rivolte al ripopolamento e alla rivitalizzazione dei centri storici – contributo ai privati

Per dare ulteriore slancio alla ricostruzione e ampliare lo spettro di azione delle politiche per la rinascita dei centri urbani, nel 2019 sono state introdotte specifiche misure per i Comuni del cratere ristretto di cui all'Ordinanza n. 34/2017, con l'obiettivo di agevolare processi di insediamento, riqualificazione e ammodernamento delle attività di impresa, professionali o non profit.

I comuni della provincia di Ferrara coinvolti dal provvedimento sono: Bondeno, Cento, Ferrara, Poggio Renatico, Terre del Reno, Vigarano Mainarda.

Con riferimento alle concessioni effettuate nell'ambito delle sei call precedenti, si sono generate economie di spesa che sono state messe a disposizione per finanziare un ulteriore call (Ordinanza n. 7 dell'8 aprile 2022), con una dotazione di risorse pari a **5.817.854** milioni di euro, destinata a 13 comuni del cratere di cui all'Ordinanza n. 8/2021.

Nel territorio del ferrarese i comuni coinvolti sono: Bondeno, Cento, Terre del Reno.

Bando centri storici – Stato dell'arte al 28 febbraio 2022

FINESTRE	DOMANDE PRESENTATE E CONCESSIONI				FINANZIATI ATTIVI		
	N. domande presentate	N. progetti finanziati	Totale investimenti ammessi	Contributi concessi	N. progetti finanziati	Totale investimenti	Contributi
1° Call	88	73	6.463.867	4.496.105	70	6.040.945	4.253.040
2° Call	38	30	3.626.386	2.583.007	29	3.377.652	2.421.835
I Bando straordinario	123	52	4.686.037	2.963.041	43	3.831.760	2.436.877
3° Call	30	26	2.596.337	1.605.895	20	1.649.903	1.056.797
II Bando straordinario	72	42	4.242.910	2.547.212	34	3.432.659	2.151.147
4° Call	48	35	3.201.888	1.760.018	29	2.649.220	1.463.707
Bando 2022	40	35	2.770.782	1.444.543	35	2.770.782	1.444.543
<b>TOTALE</b>	<b>439</b>	<b>293</b>	<b>27.588.207</b>	<b>17.399.821</b>	<b>260</b>	<b>23.752.921</b>	<b>15.227.946</b>