

RICOSTRUZIONE SISMA 2012


EDIFICI MUNICIPALI TEMPORANEI

SCHEDA TECNICA

COMUNE DI POGGIORENATICO
Provincia di Ferrara

LOTTO n.1

ALLEGATO 2




inquadramento area 0 62,5 125 250 375 500 Meters



estratto ortofoto 0 25 50 100 150 200 Meters

Lotto	N. 1				
ubicazione	Fg. 52	map.le 1124 parte (1.400 m ²)			
dimensione lotto	1.400	m ²			
Municipio	richieste	note	parametro di progetto	m²	
n. max persone presenti			n.	60	
classificazione ai sensi DM 22.02.2006			tipo	1	
max affollamento per attività			pers/m ²	0,1	
max affollamento sale convegni			pers/m ²	0,7	
max affollamento per zone pubblico			pers/m ²	0,4	
Uffici					
n. addetti totale	32		m ² /addetto	10	320
n. politici	8		m ² /addetto	10	80
totale uffici					400
ufficio Assessori	1				
ufficio Sindaco	1				
ufficio Responsabile con pubblico	1	Dirigente Gestione Territorio			
ufficio Responsabile	4				
n. ufficio da 1 postazione front office	8				
n. ufficio da 2 postazione front office	4	Ragionerie, LLPP			
n. ufficio da 3 postazione front office	1	Protocollo, SUAP			
n. ufficio da 4 postazione front office	1	Cultura-scuola			
n. ufficio da 1 postazione back office	2	PII e Anagrafe			
n. ufficio da 2 postazione back office					
n. ufficio da 3 postazione back office					
n. ufficio da 4 postazione back office					
Spazi accessori					
sala Consiglio	1	18 cons + pubblico - tavolo a U	n. persone	45	64
sala Giunta	1	8 politici + post segretario	n. persone	10	25
sala riunioni	1	vicino all'ufficio Responsabile con pubblico	m ²		20
archivio	1	tecnico	m ²		90
archivio	1	amministrativo	m ²		30
archivio	1	amministrativo	m ²		30
CED sala server	1	climatizzato-vicino all'ufficio per 1 postazione del servizio	m ²	20	20
armeria	1	blindata	m ²	10	10
spazi attesa			m ²		60
servizi igienici	6		n. servizi/pers	0,1	32
totale spazi accessori					381
COMPLESSIVO					781



estratto catastale Fg 52 map.le 1124 parte 0 12,5 25 50 75 100 Meters

RICOSTRUZIONE SISMA 2012



EDIFICI MUNICIPALI TEMPORANEI

SCHEDA TECNICA


COMUNE DI SAN POSSIDONIO
Provincia di Modena

LOTTO n.10

ALLEGATO 2



Lotto		N. 10		
ubicazione	Fg. 5	map.le 342		
dimensione lotto	1.924	m ²		
Magazzino	richieste	note	parametro di progetto	m ²
n. addetti totale	4			
archivio	1	650 m ² di scaffali pari a 195 m ³ calcolando profondità 30 cm	m ² 120	120
deposito attrezzi/magazzino	1		m ² 200	200
officina	1	officina e piccole manutenzioni collegato al locale deposito	m ² 40	40
autorimessa	1	2 scuolabus, 2 auto, 1 ufficio mobile (furgone), un autocarro, 1 spazzatrice, 2 Ape, 1 auto furgonata a 9 posti	m ² 260	260
spogliatoi	2	uomini e donne	m ² 20	40
servizi igienici	2	a servizio degli spogliatoi, con docce	m ² 9	18
altro				
COMPLESSIVO				678



RICOSTRUZIONE SISMA 2012

EDIFICI MUNICIPALI TEMPORANEI


SCHEDA TECNICA

COMUNE DI CONCORDIA

Provincia di Modena

LOTTO n.2

ALLEGATO 2




inquadramento area



estratto ortofoto

Lotto	N. 2	
ubicazione	Fg. 30	map.le 61 parte (11.000 m ²)
dimensione lotto	11.000	m ² di cui 4.000 m ² strada
Municipio	richieste	note
n. max persone presenti		parametro di progetto
classificazione ai sensi DM 22.02.2006		m²
max affollamento per attività		n. 90
max affollamento sale convegni		tipo 1
max affollamento per zone pubblico		pers/m ² 0,1
		pers/m ² 0,7
		pers/m ² 0,4
Uffici		
n. addetti totale	55	si richiedono uffici singoli da 14 m ²
n. politici	6	m ² /addetto 10
totale uffici		m ² /addetto 10
		800
ufficio Assessori	1	
ufficio Sindaco	1	
ufficio Responsabile con pubblico	2	
ufficio Responsabile	4	
n. ufficio da 1 postazione front office	3	
n. ufficio da 2 postazione front office	1	
n. ufficio da 3 postazione front office	1	
n. ufficio da 4 postazione front office	1	
n. ufficio da 1 postazione back office	25	
n. ufficio da 2 postazione back office	2	
n. ufficio da 3 postazione back office	1	
n. ufficio da 4 postazione back office	1	
n. ufficio	1	
Spazi accessori		
sala Consiglio	1	20 cons + pubblico, 60 posti- anche Giunta
sala Giunta		n. persone 60
sala riunioni	2	n. persone 0
archivio	1	n. persone 40
archivio	6	m ² 400
CED sala server	1	m ² 150
armeria	1	m ² 30
spazi attesa	1	m ² 10
servizi igienici	9	m ² 70
totale spazi accessori		n. servizi/ pers 0,1
		49
biblioteca	1	m ² 839
autorimessa	1	m ² 150
servizi igienici biblioteca	2	m ² 40
COMPLESSIVO		m ² 40
		m ² 11
		1840



estratto catastrale Fg 30
map.le 61 parte

RICOSTRUZIONE SISMA 2012


EDIFICI MUNICIPALI TEMPORANEI

SCHEDA TECNICA

COMUNE DI FINALE EMILIA
Provincia di Modena

LOTTO n.3

ALLEGATO 2




inquadramento area

0 62.5 125 250 375 500 Meters



estratto ortofoto

0 25 50 100 150 200 Meters



estratto catastrale Fg 67
map.le 32 parte

0 30 60 120 180 240 Meters

Lotto	3	
ubicazione	Fg. 67	map.le 32 parte (17.240 m ²)
dimensione lotto	17.240	m ²

Municipio	richieste	note	parametro di progetto	m ²
n. max persone presenti			n	180
classificazione ai sensi DM 22.02.2006			tipo	2
max affollamento per attività			pers/m ²	0,1
max affollamento sale convegni			pers/m ²	0,7
max affollamento per zone pubblico			pers/m ²	0,4

Uffici	richieste	note	parametro di progetto	m ²
n. addetti totale	120		m ² /addetto	10 1200
n. politici	6		m ² /addetto	10 60
totale uffici				1.260

ufficio Assessori				
ufficio Sindaco				
ufficio Responsabile con pubblico				
ufficio Responsabile	1			
n. ufficio da 1 postazione front office		SUAP		
n. ufficio da 2 postazione front office		Urbanistica		
n. ufficio da 3 postazione front office				
n. ufficio da 4 postazione front office		Albanate		
n. ufficio da 1 postazione back office				
n. ufficio da 2 postazione back office	2			
n. ufficio da 3 postazione back office				
n. ufficio da 4 postazione back office				
n. ufficio da 5 postazione back office				
n. ufficio da 6 postazione back office				
connettivo e altri spazi comuni				

Spazi accessori	richieste	note	parametro di progetto	m ²
sala Consiglio	1	20 cons + pubblico (100 posti)	n. persone	99 150
sala Giunta	1	16 posti	n. persone	16 30
sala riunioni	1		m ²	20
archivio	5		m ²	75
CED sala server	1	climatizzato	m ²	20 20
spazi attesa			m ²	50
servizi igienici	18		n. servizi/pers	0,1 97
totale spazi accessori				442

biblioteca		con 2 sale lettura con 100 posti	m ²	330 330
servizi igienici biblioteca	5		m ²	27
COMPLESSIVO				2059

Magazzino	richieste	note	parametro di progetto	m ²
n. addetti totale	10			
falegnameria	1		m ²	72 72
sala riunioni	1	ufficio/locale dipendenti	m ²	65 65
magazzino/capannone	1	autorimessa, deposito	m ²	850 850
spogliatoi	2	uomini e donne a servizio degli	m ²	30 60
servizi igienici	2	spogliatoi, con docce	m ²	9 18
COMPLESSIVO				1.065

RICOSTRUZIONE SISMA 2012

EDIFICI MUNICIPALI TEMPORANEI


SCHEDA TECNICA

COMUNE DI MEDOLLA

Provincia di Modena

LOTTO n.4

ALLEGATO 2



inquadramento area

0 62,5 125 250 375 500 Meters




estratto ortofoto

0 25 50 100 150 200 Meters

Lotto	N. 4		
ubicazione	map.le	486 parte (1.364 m ²),	
dimensione lotto	Fg. 4	792 parte (891 m ²),	
	4.800	793 parte (2.545 m ²)	m ²

Municipio	richieste	note	parametro di progetto	m ²
n. max persone presenti			n. 60	
classificazione ai sensi DM 22.02.2006			tipo 1	
max affollamento per attività			pers/m ² 0,1	
max affollamento sale convegni			pers/m ² 0,7	
max affollamento per zone pubblico			pers/m ² 0,4	
Uffici				
n. addetti totale	30		m ² /addetto 10	300
n. politici	7		m ² /addetto 10	70
totale uffici				370
uffici Assessori				
ufficio Sindaco	1			
ufficio Responsabile con vertice	1			
ufficio Responsabile	1			
ufficio da 1 postazione front office	1			
ufficio da 2 postazione front office	1			
ufficio da 3 postazione front office	1			
ufficio da 4 postazione front office	1			
ufficio da 1 postazione back office	1			
ufficio da 2 postazione back office	1			
ufficio da 3 postazione back office	1			
ufficio da 4 postazione back office	1			
Spazi accessori				
sala Consiglio	1	60 persone	n. persone 60	90
sala Giunta	1	7 persone	n. persone 7	20
sala riunioni	1		n. persone 20	40
archivio	1		m ²	100
archivio	1	Anagrafe con archivio rotante	m ²	50
archivio	1	magazzino con accesso esterno per segnaletica	m ²	40
archivio	1	e materiale vario	m ²	40
CED sala server	1	climatizzato	m ² 20	20
armeria	1	blindata	m ² 10	10
spazi attesa	1		m ²	40
servizi igienici	6		n. servizi/ pers 0,1	32
totale spazi accessori			m ²	442
COMPLESSIVO			m ²	812



estratto catastale Fg 4

map.le 486 parte,
map.le 793 parte,
map.le 792 parte,

0 12,5 25 50 75 100 Meters

RICOSTRUZIONE SISMA 2012

EDIFICI MUNICIPALI TEMPORANEI


SCHEDA TECNICA

COMUNE DI MIRANDOLA

Provincia di Modena

LOTTO n.5

ALLEGATO 2



inquadramento area


0 62.5 125 250 375 500 Meters



estratto ortofoto

0 25 50 100 150 200 Meters

Lotto		N. 5		
ubicazione	map.le 895 parte			
dimensione lotto	Fg. 108 (5.600 m2)			
	5.600	m ²		
Municipio	richieste	note	parametro di progetto	m ²
n. max persone presenti			n.	295
classificazione ai sensi DM 22.02.2006			tipo	2
max affollamento per attività			z	0,1
max affollamento sale convegni			z	0,7
max affollamento per zone pubblico			pers/m	0,4
Uffici				
n. addetti totale	190		m ² /ad	10 1900
n. politici	7		m ² /ad	10 70
totale uffici				1.970
ufficio Assessor	1			
ufficio Sindaco	1			
ufficio Responsabile	12			
n. ufficio da 1 postazione front office	3			
n. ufficio da 2 postazione front office	3			
n. ufficio da 3 postazione front office	3			
n. ufficio da 4 postazione front office	2			
n. ufficio da 5 postazione front office	2			
n. ufficio da 1 postazione back office	35			
n. ufficio da 2 postazione back office	22			
n. ufficio da 3 postazione back office	1			
n. ufficio da 4 postazione back office				
n. ufficio da 5 postazione back office				
n. ufficio da 6 postazione back office				
connettivo, altri spazi comuni e spogliatoi PM				
Spazi accessori				
sala Consiglio	1	150 m2- 99 persone	n.	99 150
sala Giunta	1	12 posti	n.	12 25
sala riunioni	3		n.	10 60
archivio	1		m ²	150
archivio	1	deposito di materiale vario per uffici e pulizie	m ²	40
CED sala server	1	climatizzato	m ²	20 20
armeria	1	blindata	m ²	10 10
spazi attesa			m ²	40
stamperia	1		m ²	20 20
servizi igienici	30		n.	
totale spazi accessori			servizi/	0,1 162
COMPLESSIVO				2647



estratto catastale Fg 108
map.le 895 parte

0 12.5 25 50 75 100 Meters

RICOSTRUZIONE SISMA 2012


EDIFICI MUNICIPALI TEMPORANEI

SCHEDA TECNICA

COMUNE DI NOVI DI MODENA
Provincia di Modena

LOTTO n.6

ALLEGATO 2




inquadramento area



estratto ortofoto

Lotto	N. 6		
ubicazione	Fg. 28	map. le 269 parte	(1.900 m ²)
dimensione lotto	1.900	m ²	
Carabinieri	richieste	note	parametro di progetto m ²
n. addetti totale	8		m ² /addetto 10
n. max persone presenti			n. 20
classificazione ai sensi DM 22.02.2006			tipo 1
max affollamento per attività			pers/m ² 0,1
max affollamento sale convegni			pers/m ² 0,7
max affollamento per zone pubblico			pers/m ² 0,4
archivio	4	totale 64 m ²	m ² 64 64
armiera	1	blindata	m ² 10 10
n. postazioni	8	4 uffici da 24 m ² ognuno	m ² 96
sala attesa	1		m ² 10 10
servizi igienici	2	uomini e donne	n. servizi/ pers 0,1 11
cella di sicurezza	1	locale blindato e con le caratteristiche di cui alle norme	m ² 20
stanze da letto	2	con due posti letto	m ² 16 32
servizi igienici personale con docce	2		m ² 9 18
mensa cucinetta	1		m ² 20 20
autorimessa	1		m ² 40 40
COMPLESSIVO			321



estratto catastale Fg 28
map. le 269 parte

RICOSTRUZIONE SISMA 2012


EDIFICI MUNICIPALI TEMPORANEI

SCHEDA TECNICA

COMUNE DI NOVI DI MODENA
Provincia di Modena

LOTTO n.7

ALLEGATO 2



inquadramento area


0 62.5 125 250 375 500 Meters



estratto ortofoto

0 25 50 100 150 200 Meters

Lotto	7		
ubicazione	Fg. 26	map.le 75	
dimensione lotto	1.000 m ²		
Municipio	richieste	note	parametro di progetto m ²
n. max persone presenti			n. 55
classificazione ai sensi DM 22.02.2006			tipo 7
max affollamento per attività			pers/m ² 0,1
max affollamento sale convegni			pers/m ² 0,7
max affollamento per zone pubblico			pers/m ² 0,4
Uffici			
n. addetti totale	28		m ² /addetto 10 280
n. politici	6		m ² /addetto 10 60
totale uffici			400
ufficio Assessor	1		
ufficio Sindaco	1		
ufficio Responsabile con pubblico	1		
ufficio Responsabile	2		
n. ufficio da 1 postazione front office	6		
n. ufficio da 2 postazione front office			
n. ufficio da 3 postazione front office			
n. ufficio da 4 postazione front office			
n. ufficio da 1 postazione back office	11		
n. ufficio da 2 postazione back office			
n. ufficio da 3 postazione back office			
n. ufficio da 4 postazione back office			
completivo			
Spazi accessori			
sala Consiglio			n. persone 28 40
sala Giunta	1	40 m ²	m ² 40
sala riunioni	1		m ² 250 250
archivio	1		m ² 30 30
CED sala server	1	climatizzato	m ² 60 60
spazi attesa			m ² 20 20
stamperia	1		n. servizi/pers 0,1 30
servizi igienici	6		m ² 30
totale spazi accessori			470
altro		scale	m ² 30
COMPLESSIVO		su due piani	900



estratto catastale Fg 26
map.le 75

0 12,5 25 50 75 100 Meters

RICOSTRUZIONE SISMA 2012

EDIFICI MUNICIPALI TEMPORANEI


SCHEDA TECNICA

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

Provincia di Modena

LOTTO n.8

ALLEGATO 2



inquadramento area

0 62,5 125 250 375 500 Meters




estratto ortofoto

0 25 50 100 150 200 Meters

Lotto	N. 8	
ubicazione	Fg. 41	map.le 282 parte (2.800 m ²)
dimensione lotto	2.800	m ²

Municipio	richieste	note	parametro di progetto	m ²
n. max persone presenti			n.	90
classificazione ai sensi DM 22.02.2006			tipo	1
max affollamento per attività			pers/m ²	0,1
max affollamento sale convegni			pers/m ²	0,7
max affollamento per zone pubblico			pers/m ²	0,4
Uffici				
n. addetti totale	55		m ² /addetto	10 550
n. politici	7		m ² /addetto	10 70
totale uffici				620
ufficio Assessori	1			
ufficio Sindaco	1			
ufficio Responsabile con pubblico	1			
ufficio Responsabile	2			
n. ufficio da 1 postazione front office	1			
n. ufficio da 2 postazione front office	4			
n. ufficio da 3 postazione front office	3			
n. ufficio da 4 postazione front office	3			
n. ufficio da 1 postazione back office	25			
n. ufficio da 2 postazione back office				
n. ufficio da 3 postazione back office				
n. ufficio da 4 postazione back office				
Spazi accessori				
sala Consiglio	1	25 posti + pubblico	n. persone	99 150
sala Giunta	1	40 m ²	n. persone	28 40
sala riunioni	1		n. persone	40
archivio	1	URP	m ²	200 200
archivio	1	Rag	m ²	120 120
archivio	1	sociale	m ²	180 180
archivio	1	UT	m ²	300 300
CED sala server	1	climatizzato	m ²	30 30
spazi attesa	7		m ²	10 70
stamperia	1		m ²	20 20
servizi igienici	9		n. servizi/ pers	0,1 49
totale spazi accessori				1.199
COMPLESSIVO				1819



estratto catastale Fg 41
map.le 282 parte

0 12,5 25 50 75 100 Meters

RICOSTRUZIONE SISMA 2012

EDIFICI MUNICIPALI TEMPORANEI


SCHEDA TECNICA

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO


Provincia di Modena

LOTTO n.9


ALLEGATO 2




inquadramento area



estratto ortofoto



Lotto		N. 9	
ubicazione	Fg. 38	map.le 251	
dimensione lotto	2.822	m ²	
Magazzino	richieste	note	parametro di progetto m ²
n. addetti totale	20		
ufficio	1	20 m ²	m ² 20 20
sala riunioni	1		m ² 50 50
deposito attrezzi/magazzino piccolo	1	120 m ²	m ² 120 120
		250 m ² per officina manutenzione mezzi; verde; elettricisti per predisposizione quadri elettrici, staffe, ecc; predisposizione/taglio segnaletica stradale; falegnameria per riparazione infissi,	
officina	1	arredi, ecc; emergenza	m ² 250 250
autorimessa	1	200 m ² per scuolabus	m ² 200 200
		800 m ² capannone per 27 mezzi (macchine operatrici, furgoni, ecc)	
magazzino/capannone	1		m ² 800 800
spogliatoi	2	uomini e donne	m ² 30 60
servizi igienici	2	degli spogliatoi, con	m ² 9 18
altro			
COMPLESSIVO			1.518



estratto catastale Fg 38
map.le 251

