RegioneEmilia-Romagna

IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

**Decreto n. 1709 del 15 Giugno 2016**

**EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI (E.S.T.) - LOTTO 10 – Scuola Secondaria di I'Grado "Quacquarelli" nel comune di San Giovanni in Persiceto (BO)**

**APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO – DETERMINAZIONI CONSEGUENTI**

**CUP n. J49H12000260001 CIG n. 4402381FB6**

**Visti:**

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;

- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012.

- il D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31.12.2018 lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

**Preso atto** che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

**Visto altresì:**

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;

- il comunicato dell’ANAC del 22 aprile 2016 che ha precisato che ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUCE) ovvero nell’albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 18 aprile 2016;

- la nota del 04.05.2016 trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a tutti i Commissari delegati con la quale si segnala che “...*per quanto concerne gli interventi compresi nei Piani adottati dalle SS.LL. le cui procedure contrattuali siano state avviate ai sensi della previgente normativa gli stessi potranno essere ultimati in applicazione della medesima*”.

**Considerato:**

- che con ordinanza n. 5 del 6 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2012-2013 con il quale è stata prevista la realizzazione di Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.) per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, al fine di consentire lo svolgimento dell’attività didattica nell’anno 2012-2013;

- che con diverse ordinanze, di cui da ultimo la n. 32 del 20.5.2016, è stata approvata la la rimodulazione del programma operativo scuole, che prevede una spesa complessiva di € 260.073.792,64, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;

- che alla lettera d) del programma operativo scuole, di cui all'ordinanza n. 8 del 26.02.2016, è stato stimato un costo di € 79.000.000,00 per la "costruzione di Edifici Scolastici Temporanei (EST) in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014";

- che con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 è stata approvata la documentazione per l'avvio della progettazione e dei lavori di realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.), comprensiva delle norme di gara;

- che con decreto n. 4 del 30 luglio 2012 sono stati approvati gli esiti della suindicata procedura di gara e si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente i singoli lotti dal nr. 1 al nr. 28;

- che, con riferimento al lotto 10 relativo alla Scuola Secondaria di I'Grado "Quacquarelli" nel comune di San Giovanni in Persiceto (BO):

a. i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta CMC Prefabbricati S.r.l. con contratto Rep. n. 0004 del 21.09.2012 per il corrispettivo contrattuale di € 679.035,50, oltre IVA ed atto aggiuntivo Rep. n. 0189 del 29.10.2013 per il corrispettivo contrattuale di € 28.224,35 e così per totali € 707.259,85 oltre IVA;

b. che il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. J49H12000260001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 4402381FB6;

c. che con decreto 2415 del 25.11.2015 è stato approvato il conto finale dei lavori e la relativa relazione, dai quali risultano lavori eseguiti per € 707.259,85, oltre ad IVA, importo interamente contenuto nelle somme autorizzate di cui sopra, di cui erogati in acconto in corso d'opera € 700.901,11 oltre ad IVA e da erogare a saldo € 6.358,74 oltre ad IVA.

**Visto** il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento, redatto in data 30 ottobre 2015 dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Santarelli, incaricato con decreto n. 5 del 31.07.2012, sottoscritto dall'impresa senza riserve e confermato dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Manuela Manenti,

con il quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa C.M.C. Prefabbricati S.r.l. e liquida alla stessa impresa il residuo credito di € 6.358,74 oltre ad IVA.

**Evidenziato** che il residuo credito liquidabile di cui sopra è così composto:

a. per € 2.822,44 oltre ad IVA è relativo alla ritenuta del 10% operata a garanzia dei lavori, come previsto dall'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto e liquidabile come previsto dall'art. 29 e 30 dello stesso con l'emissione del certificato di regolare esecuzione;

b. per € 3.536,30 oltre ad IVA è relativo alla ritenuta dello 0,5% di cui all'art.4 del D.P.R. 207/2010 e liquidabile come previsto dagli art. 124 comma 3 e 235 del D.P.R. 207/2010 all'emissione del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione da parte dell'appaltatore di garanzia fideiussoria.

**Tenuto conto:**

- che l'impresa aggiudicataria C.M.C. Prefabbricati S.r.l., per il pagamento dell'importo di totali € 10.952,71 oltre IVA, come previsto dai citati articoli ha presentato:

a. la polizza fideiussoria n. 6407111100101 del 16.05.2016 emessa da Assipool S.A.S. Agenzia n. 640, di € 3.905,49 IVA compresa;

b. la relativa fattura n. 000009/002/2016 del 24.05.2016 di € 6.994,61 ( di cui € 635,87 per IVA 10%), emessa dall'impresa CMC Prefebbricati S.r.l.;

**Ritenuto** come previsto dall'art. 113 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dalle norme contrattuali, a seguito dell'emissione del collaudo è da ritenersi svincolata la cauzione definitiva presentata dall'appaltatore mediante fideiussione n. 6207110100372 del 20.08.2012 emessa da Assimoco Assicurazioni S.p.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni – Movimento Cooperativo, Agenzia n. 620 per l'importo di € 33.952,00 e successiva sua integrazione n. 6207110100514 del 23.10.2013 che ha integrato l'importo della polizza originale di € 1.411,22 e così per totali € 35.363,22;

**Rilevato:**

- che la ditta aggiudicataria C.M.C. Prefabbricati S.r.l. con provvedimento Prot. n. 80484/AREAI del 12.11.2015 risulta iscritta nella White List della Prefettura di Bologna;

- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, dal quale risulta che la C.M.C. Prefabbricati S.r.l. è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

- che l'aggiudicataria Ditta C.M.C. Prefabbricati S.r.l., ha trasmesso la prova dei pagamenti effettuati ai subappaltatori con riferimento agli stati di avanzamento lavori emessi;

- che la stessa l'aggiudicataria , in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione dei conti Corrente dedicati.

**Preso atto:**

- che la copertura finanziaria della spesa di € 6.994,61 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 e dai decreti n. 4 del 30 luglio 2012;

- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

**Visti:**

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei

flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”.

- l'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 con i quali si dispone che le operazioni per le quali l'Imposta sul Valore Aggiunto è esigibile dal 1' gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni debbono versare la stessa in osservanza delle modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il cui articolo 9 precisa che tale disposizione si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1' gennaio 2015.

**Tenuto conto** che in attuazione della normativa di cui sopra, l'IVA di € 635,87 di cui alla suindicata fattura deve essere versata secondo modalità e tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015.

**Ritenuto** pertanto di provvedere alla liquidazione della somma di cui sopra di € 6.994,61 e di incaricare per il pagamento l’Agenzia Regionale di Protezione Civile.

**Verificata** la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a “Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna – D.l. 74-12”, ai sensi del comma 6 dell’articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

**DECRETA**

Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, con riferimento ai lavori di cui al lotto 10 dell'Edificio Scolastico Temporaneo – Scuola Secondaria di I'Grado “Quacquarelli” nel comune di San Giovanni in Persiceto (BO), aggiudicati alla ditta CMC Prefabbricati S.r.l.:

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto in data 30 ottobre 2015 dal Direttore dei Lavori ing. Marco Santarelli, incaricato con decreto n. 5 del 31.07.2012, sottoscritto dall'impresa senza riserve e confermato dal

Responsabile Unico del Procedimento Ing. Manuela Manenti, con il quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa C.M.C. Prefabbricati S.r.l. e liquida alla stessa impresa il residuo credito di € 6.358,74 oltre ad IVA;

2. di dare atto che l'impresa C.M.C. Prefabbricati S.r.l. ha presentato la polizza fideiussoria n. 6407111100101 del 16.05.2016 emessa da Assipool S.A.S. Agenzia n. 640, ai sensi degli art. 134 comma 3 e 235 del D.P.R. 207/2010, di € 3.905,49 IVA compresa, importo riferito alla rata di saldo dei lavori di cui in argomento;

3. di liquidare pertanto, l'importo di € 6.994,61 IVA 10% compresa a saldo della relativa fattura n. 000009/002/2016 del 24.05.2016 di pari importo emessa dalla Ditta C.M.C. Prefabbricati S.r.l.;

4. in attuazione dell'art. 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge 190 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, di autorizzare come segue il versamento di cui al punto 3. :

   **a.** per € 6.358,74 a favore della ditta C.M.C. Prefabbricati S.r.l.;

   **b.** per € 635,87 corrispondente all'IVA di cui alla suindicata fattura a favore dell'erario con le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015;

5. di dare che il suindicato importo di € 6.994,61 trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti richiamati in narrativa;

6. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile all'emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 4., sulla contabilità speciale 5699, aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna;

7. di dare atto che, come previsto dall'art. 113 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dalle norme contrattuali, a seguito

dell'emissione del certificato di regolare esecuzione è svincolata la cauzione definitiva presentata dall'appaltatore mediante fideiussione n. 6207110100384 del 06.09.2012 emessa da Assimoco Assicurazioni S.p.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni – Movimento Cooperativo, Agenzia n. 620 per l'importo di € 14.746,00 e successiva integrazione delle suindicata polizza rilasciata dalla stessa compagnia assicuratrice n. 6207110100515 del 23.10.2013 che ha aumentato l'importo della polizza originale di € 4.516,62 e così per totali € 19.262,62;

8. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, l’Impresa C.M.C. Prefabbricati S.r.l., ha presentato la dichiarazione relativa ai conti correnti dedicati alle commesse pubbliche.

Bologna

Stefano Bonaccini