

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012**Decreto n. 592 del 1° aprile 2015****Preso d'atto dell'approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 1 dei lavori complementari, del Lotto n. 4 degli Edifici Pubblici Temporanei II (E.P.T. II) - ridefinizione del Quadro Economico - e conseguente atto ricognitivo.****Premesso che:**

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici riguardanti in prevalenza il territorio della Regione Emilia-Romagna;
- che con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- che il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01.08.2012, ha previsto interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012;
- che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l'art. 1 lettera c), per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla medesima delibera, deroga, tra le altre, anche alle disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 29, 33, 37, 38 comma 3, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 79 bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 144, 145, 153, 182, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 240, 241, 242 e 243, nonché le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa;
- Visto il decreto-legge del 26 aprile 2013 n. 43, convertito con modificazioni con la legge n. 71 del 24/06/2013, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici dell'Emilia Romagna del maggio 2012 al 31 dicembre 2014;

- Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, con il quale, all'articolo 7, comma 9 ter, lo stato di emergenza è prorogato fino al 31 dicembre 2015;
- Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Considerato che:

- la Struttura Tecnica del Commissario in tutte le procedure di gara si è avvalsa della deroga concessa dalla D.C.M. del 4 luglio 2012 per ciò che riguarda le comunicazioni all'osservatorio di cui all'art. 7 del D.Lgs. 163/2006;
- le disposizioni della legge n. 114/2014 hanno modificato le disposizioni in materia di comunicazioni delle varianti in corso d'opera all'ANAC ed all'Osservatorio dei Contratti Pubblici, per cui con nota del 05.09.2014 avente Prot. C.R.2014.0030291 il Commissario Delegato ha richiesto parere all'ANAC in merito all'obbligo di trasmettere le varianti essendo le predette disposizioni successive ai provvedimenti di deroga assunti dal Commissario per attuare i propri interventi e permanendo la deroga;
- con nota pervenuta in data 14.10.2014 avente Prot. C.R. 2014.0034899 l'ANAC ha precisato che l'obbligo di comunicazione delle varianti di cui al comma 2 dell'art. 37 della Legge 114/2014 riguarda gli appalti già soggetti all'osservanza dell'art. 7 del D.lgs. 163/2006 in materia di comunicazioni all'Osservatorio; per quanto riguarda invece le varianti di cui al comma dell'art. 37 della Legge 114/2014, le stazioni appaltanti sono tenute alla trasmissione all'ANAC nei casi indicati dalla norma e dal comunicato del Presidente del 17 settembre 2014, indipendentemente se queste riguardino appalti soggetti o meno alle comunicazioni all'Osservatorio previste dall'art. 7 del D.lgs. 163/2006;

Premesso inoltre che:

- con Ordinanza n. 96 del 7 agosto 2013, avente ad oggetto "Edifici Pubblici Temporanei Due (EPT II) (già EMT, EST, PST), approvazione atti di gara, sono stati approvati gli atti per lo svolgimento della procedura aperta per la progettazione e realizzazione degli Edifici Pubblici Temporanei II (EPT II) e le connesse opere di urbanizzazione da effettuarsi per lotti, secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa – e il quadro tecnico economico dell'intervento per una spesa complessiva pari a Euro 5.165.000,00, di cui Euro 4.350.335,00 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza pari a Euro 187.335,00, ed Euro 1.264.665,00 per somme a disposizione;
- con Ordinanza n. 104 del 12 settembre 2013 si è proceduto ad ulteriore rimodulazione del Programma Operativo Scuole per un costo complessivo stimato di Euro 250.600.000;
- con Ordinanze n. 19 del 13 marzo 2014 e n. 52 del 30 giugno 2014 si è proceduto ad ulteriore rimodulazione del Programma Operativo Scuole per un costo complessivo stimato di Euro 265.400.000;

- con Ordinanza n. 79 del 5 dicembre 2014: "Rimodulazione del Programma Operativo Scuole, del Programma Operativo Municipi e del quadro tecnico economico generale dei PMS. Approvazione" e con la successiva Ordinanza n.7 del 4 febbraio 2015 "Ulteriore rimodulazione dei Programmi Operativi" sono stati confermati Euro 79.500.000,00 per la costruzione di edifici scolastici (EST);

Preso atto, con riferimento al Lotto n. 4 degli EPT II relativo all' Edificio Scolastico Temporaneo – Aula Magna e Laboratori scolastici nel Comune di Finale Emilia (MO), che, ad esito delle procedure di gara:

- il Decreto n. 972 del 30.09.2013 del Commissario Delegato, ha aggiudicato provvisoriamente, la progettazione e l'esecuzione dei lavori dell'Edificio Scolastico Temporaneo – Aula Magna e Laboratori scolastici nel Comune di Finale Emilia (MO), all'Impresa Mariani Costruzioni Generali S.r.l. di Rimini, per un importo netto pari a Euro 997.500,00 di cui Euro 950.250,00 per lavori a corpo ed Euro 47.250,00 per oneri della sicurezza;
- il Decreto n. 1718 del 12 dicembre 2013 del Commissario Delegato, ha approvato il progetto esecutivo e l'aggiudicazione definitiva del Lotto 4 degli E.P.T II, Comune di Finale Emilia (MO) – Edificio Scolastico Temporaneo a Mariani Costruzioni Generali S.r.l. per un importo netto pari a Euro 997.500,00 di cui Euro 950.250,00 per lavori a corpo ed Euro 47.250,00 per oneri della sicurezza;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J43J1300D360001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 5275747426;
- in data 20.12.2013 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto, Rep. n. 0227 per il corrispettivo contrattuale di Euro 997.500,00 oltre ad IVA;
- il Decreto n. 529 del 23 marzo 2015 del Commissario Delegato, ha preso atto dell'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del Lotto 4 degli E.P.T II per un importo netto pari a 260.676,33, di cui 248.328,50 per lavori ed Euro 12.347,83 per oneri della sicurezza ed ha approvato il quadro tecnico economico delle spese per un importo pari ad Euro 2.035.500,00;
- il Decreto n. 1787 del 17 dicembre 2013 del Commissario Delegato, ha affidato i lavori complementari mediante procedura negoziata ai sensi dell'Art 57 del Lotto 4 degli E.P.T II, Comune di Finale Emilia (MO) – Edificio Scolastico Temporaneo a Mariani Costruzioni Generali S.r.l.;
- il Decreto n. 442 del 24 marzo 2014 del Commissario Delegato, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori complementari del Lotto 4 degli E.P.T II, Comune di Finale Emilia (MO) – Edificio Scolastico Temporaneo a Mariani Costruzioni Generali S.r.l. per un importo netto pari a ad Euro 486.000,00, di cui Euro 462.600,00 per lavori ed Euro 23.400,00 per oneri della sicurezza;
- il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 55483860F9;
- in data 31.03.2014 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto, Rep. n. 0254 per il corrispettivo contrattuale di Euro 486.000,00 oltre ad IVA;

Atteso che:

successivamente all'inizio dei lavori complementari, come richiesto dalla Dirigenza Scolastica di Finale Emilia, dalla Provincia di Modena e dal Direttore dei Lavori, il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Manuela Manenti ha autorizzato, in corso d'opera, lavorazioni non preventivabili al fine di soddisfare sopravvenute esigenze migliorative nell'utilizzo della struttura, consistenti prevalentemente nella realizzazione di un impianto videosorveglianza interno ed esterno; di impianti elettrici di forza motrice e di cablaggio nei laboratori nel cablaggio in fibra ottica e collegamenti in cavo UTP cat.6; nell'installazione delle porte REI, sostanzialmente ultimate entro la data del 12.09.2014;

Considerata l'urgenza con la quale si è fatto fronte all'emergenza sisma e che il complesso delle nuove esigenze non erano in alcun modo prevedibili da parte della Stazione Appaltante all'epoca dell'affidamento dei lavori con procedura negoziata, anche in ragione dell'urgenza con la quale si è fatto fronte all'emergenza sisma e che il complesso delle nuove esigenze ha comportato quindi la realizzazione di lavorazioni aggiuntive non previste nella documentazione richiesta, né previste nella richiesta di offerta, ma da eseguirsi nell'ambito dei lavori al fine di ottenere la piena funzionalità dell'opera e che pertanto le varianti si possono ricondurre a circostanze che traggono origine dalla presenza di eventi verificatisi in corso d'opera inerenti la natura e specificità del bene sul quale si sta intervenendo, nonché dai rinvenimenti imprevisi o non prevedibili nella fase di offerta né in quella progettuale;

Vista la documentazione tecnica della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, relativa ai lavori complementari del Lotto n. 4 degli EPT II, redatta dal Direttore dei Lavori, in cui sono dettagliate le motivazioni che hanno comportato la necessità delle lavorazioni non previste nel contratto originario e determinato un importo netto per le lavorazioni integrative di Euro 51.967,16, di cui 49.465,26 per lavori ed Euro 2.501,90 per oneri della sicurezza;

Preso atto che il Direttore dei Lavori, come specificato nella apposita Relazione di Perizia:

- ha accertato la non imputabilità delle varianti alla Stazione Appaltante;
- ha motivato la non prevedibilità delle stesse al momento della richiesta di offerta, della consegna dei lavori complementari e dell'approvazione della progettazione esecutiva redatta dall'impresa;

Considerato che le opere previste nella Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, relativa ai lavori complementari, del Lotto n. 4 degli EPT II sono state determinate da cause impreviste sorte in corso di esecuzione delle opere, secondo quanto stabilito dall'art. 132 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, comma 1, lettere b);

Preso atto che l'Impresa Mariani Costruzioni Generali S.r.l. ha sottoscritto il Calcolo Sommario in data 26.05.2014, ed il Verbale di concordamento nuovi prezzi in data 11.02.2015;

Visto che:

- l'importo contrattuale da Euro 486.000,00 dei lavori complementari aumenta di Euro 51.967,16 per effetto della presente Perizia ed è pertanto pari a Euro 537.967,16;
- che l'importo della Perizia incide per il 10,693 % sull'importo originario di contratto;
- i maggiori oneri determinati dalla perizia di variante e suppletiva trovano copertura all'interno del quadro tecnico economico relativo al Lotto n. 4 degli EPT II, risultante dalla ridefinizione del finanziamento di cui all'Ordinanza n. 104 del 12.09.2013, all'Ordinanza n. 19 del 13.03.2014, all'Ordinanza n. 52 del 30.06.2014, all'Ordinanza n. 79 del 5 dicembre 2014 e all'Ordinanza n.7 del 4 febbraio 2015;

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Manuela Manenti, con atto del 24.03.2015, depositato presso la Struttura Tecnica del Commissario Delegato, sentita l'Amministrazione, ha approvato ai sensi dell'art. 161, comma 9, del DPR 207/2010, la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 relativa ai lavori complementari, del Lotto n. 4 degli EPT II redatta e trasmessa dal Direttore dei Lavori, in linea tecnica ed economica, che eleva l'importo contrattuale da Euro 486.000,00 a Euro 537.967,16;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di prendere atto dell'approvazione ai sensi dell'art. 161, comma 9, del DPR 207/2010, dal punto di vista tecnico, del Responsabile del Procedimento, Ing. Manuela Manenti, della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 relativa ai lavori complementari, del Lotto n. 4 degli Edifici Pubblici Temporanei (EPT II) – Edificio Scolastico Temporaneo – Aula Magna e Laboratori scolastici - nel Comune di Finale Emilia (MO) trasmessa in data 24.03.2015, redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Marco Santarelli, posta agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato, che prevede lavorazioni integrative per un costo aggiuntivo netto di Euro 51.967,16, di cui 49.465,26 per lavori ed Euro 2.501,90 per oneri della sicurezza, oltre IVA 10%, con un aumento dell'importo netto contrattuale da Euro 486.000,00 (di cui Euro 462.600,00 per lavori e Euro 23.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) a Euro 537.967,16 (di cui Euro 512.065,26 per lavori e Euro 25.901,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
2. di prendere atto dell'approvazione del quadro tecnico economico delle spese del Lotto n. 4 relativo ai lavori complementari, degli EPT II, riportato nel decreto n. 529 del 23.3.2015;
3. di approvare l'affidamento dei lavori di cui alla Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 all'Impresa Mariani Costruzioni Generali S.r.l. che ha manifestato, a suo tempo, l'assenso alla realizzazione delle opere sottoscrivendo per accettazione il Calcolo Sommario in data 26.05.2014, ed il Verbale di concordamento nuovi prezzi in data 11.02.2015;

4. di prendere atto che i lavori sono stati sostanzialmente ultimati dall' Impresa Mariani Costruzioni Generali S.r.l. di Rimini entro la data del 12.09.2014;
5. di dare atto che gli oneri derivanti dalla realizzazione dell'intervento in oggetto trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2, comma 1, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01.08.2012, secondo quanto disposto con ordinanze n. 104 del 12.09.2013 n. 19 del 13.03.2014, n. 52 del 30.06.2014, n. 79 del 5 dicembre 2014 e n. 7 del 4 febbraio 2015;
6. di dare mandato alla Dott.ssa Claudia Balboni, quale Ufficiale Rogante della struttura commissariale, per la stipula del relativo atto ricognitivo dei lavori in perizia di variante, nella forma pubblico-amministrativa.

Bologna lì, - 1 APR. 2015

Stefano Bonaccini

