

**Decreto n. 488 del 23 Febbraio 2016**

**Presa d'atto dell' approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 1 del Lotto n. 21 delle Palestre Scolastiche Temporanee (PST) - ridefinizione del Quadro Economico e conseguente atto ricognitivo - e applicazione della penale per il ritardo nell' ultimazione dei lavori.**

**Premesso:**

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici riguardanti in prevalenza il territorio della Regione Emilia-Romagna;
- che con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- che il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01.08.2012, ha previsto interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012;
- che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l'art. 1 lettera c), per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla medesima delibera, deroga, tra le altre, anche alle disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 29, 33, 37, 38 comma 3, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 79 bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 144, 145, 153, 182, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 240, 241, 242 e 243, nonché le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa;
- Visto il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, con il quale, all'articolo 13, lo stato di emergenza per i suindicati eventi sismici è stato prorogato fino al 31 dicembre 2016.

**Preso atto** che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1

del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

**Considerato che:**

- la Struttura Tecnica del Commissario in tutte le procedure di gara si è avvalsa della deroga concessa dalla D.C.M. del 4 luglio 2012 per ciò che riguarda le comunicazioni all'osservatorio di cui all'art. 7 del D.Lgs. 163/2006;
- le disposizioni della legge n. 114/2014 hanno modificato le disposizioni in materia di comunicazioni delle varianti in corso d'opera all'ANAC ed all'Osservatorio dei Contratti Pubblici, per cui con nota del 05.09.2014 avente Prot. C.R.2014.0030291 il Commissario Delegato ha richiesto parere all'ANAC in merito all'obbligo di trasmettere le varianti essendo le predette disposizioni successive ai provvedimenti di deroga assunti dal Commissario per attuare i propri interventi e permanendo la deroga;
- con nota pervenuta in data 14.10.2014 avente Prot. C.R. 2014.0034899 l'ANAC ha precisato che l'obbligo di comunicazione delle varianti di cui al comma 2 dell'art. 37 della Legge 114/2014 riguarda gli appalti già soggetti all'osservanza dell'art. 7 del D.lgs. 163/2006 in materia di comunicazioni all'Osservatorio; per quanto riguarda invece le varianti di cui al comma dell'art. 37 della Legge 114/2014, le stazioni appaltanti sono tenute alla trasmissione all'ANAC nei casi indicati dalla norma e dal comunicato del Presidente del 17 settembre 2014, indipendentemente se queste riguardino appalti soggetti o meno alle comunicazioni all'Osservatorio previste dall'art. 7 del D.lgs. 163/2006.

**Premesso inoltre che:**

- con ordinanza n. 13 del 25.07.2012 è stato approvato il primo Programma Operativo Scuole comprendente il programma degli interventi tesi ad assicurare il normale svolgimento dell'anno scolastico 2012-2013, comportanti un costo stimato in complessivi Euro 166.520.000,00;
- con ordinanza n. 78 del 21.11.2012 è stata approvata la rimodulazione del programma operativo scuole approvato con l'ordinanza n. 13/2012, che ha previsto un finanziamento di Euro 29.000.000 per la realizzazione delle palestre temporanee a servizio degli edifici scolastici temporanei (EST), per consentire il pieno svolgimento dell'attività scolastica, anche con le attività fisiche, ed inoltre per contributi ai comuni per il ripristino delle strutture da destinare a palestre temporanee o per cofinanziare interventi eseguiti direttamente dai comuni;
- con ordinanza n. 80 del 22.11.2012, come rettificata con ordinanza n. 84 del 05.12.2012, è stata approvata la localizzazione delle aree per la realizzazione delle PST, ai sensi dell'art. 10 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con la Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- con ordinanza n. 84 del 05.12.2012 è stata approvata la documentazione e gli atti di gara per la procedura aperta per la realizzazione delle Palestre Scolastiche Temporanee (PST), articolato in 24 lotti, e il quadro tecnico economico dell'intervento per una spesa complessiva pari a Euro 27.533.775,24, di cui Euro 22.204.200,00 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza, ed Euro 5.329.575,24 per somme a disposizione.

**Atteso** che con successive Ordinanze si è proceduto ad ulteriore rimodulazione del Programma Operativo Scuole per un costo complessivo stimato per la realizzazione

delle Palestre Scolastiche Temporanee di Euro 37.500.000, come risulta dall' Ordinanza n. 41 del 06.08.2015.

**Dato atto:**

- che per l'affidamento dei lotti delle Palestre Scolastiche Temporanee (PST) è stata indetta una procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.;
- che con decreto n. 129 del 22.02.2013 sono state approvate le risultanze degli atti di gara e si è provveduto alla aggiudicazione provvisoria per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di tutti i lotti a eccezione del Lotto n. 24 per il quale non è stato possibile procedere all'aggiudicazione ed è stato stabilito di procedere ad ulteriore gara.

**Preso atto**, con riferimento al Lotto n. 21 delle PST nel Comune di San Felice sul Panaro (MO), che, ad esito delle procedure di gara previste dalla sopra citata ordinanza n. 84/2012:

- con Decreto n. 308 del 19.04.2013 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dalla ditta Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l. a cui contestualmente è stata aggiudicata definitivamente la realizzazione della P.S.T. in epigrafe per un ribasso del 3,08 % sull'importo a base di gara, per il corrispettivo risultante di Euro 1.295.172,22, di cui Euro 1.237.705,50 per lavori a corpo ed Euro 57.466,72 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J48J12000280001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori (ora ANAC) è il n. 4759306F8A;
- in data 07.06.2013 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto, Rep. n. 0109 per il corrispettivo contrattuale di Euro 1.295.172,22 oltre IVA;
- con nota prot. n. CR.2014.0012642 del 04.04.2014, la ditta Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l. ha comunicato di aver affittato il ramo produttivo dell'azienda ad AXIA s.r.l., a seguito di apposito contratto decorrente a far tempo dal 15.02.2014, stipulato con Atto Notarile Rep. 79520 del 13.02.2014, Raccolta n. 12287, della dr.ssa Maura Manghi, notaio iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Reggio Emilia, avente ad oggetto anche il subentro al contratto d'appalto relativo ai lavori di realizzazione della Palestra Scolastica Temporanea nel Comune di San Felice sul Panaro (MO) - lotto n. 21 delle P.S.T. - ed agli eventuali atti e contratti a questo correlati.

La Stazione Appaltante non si è opposta al subentro, trascorso il tempo di 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione;

- successivamente la Stazione Appaltante è venuta a conoscenza della trasformazione della ditta Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l. in Ditta Edire S.r.l., ed in data 12 giugno 2015 tramite e-mail assunta al protocollo CR.2015.0027526 il curatore fallimentare, Avv. Cosimo Pagliara, comunicava che con sentenza del 7 aprile 2015 il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato il fallimento della società Edire srl (già Manutenzioni Generali Reggiane srl), con sede in Reggio Emilia via Fratelli Cervi 130, cf 01945090353, nominando quale

Giudice Delegato il dott. Luciano Varotti e come curatore l'Avv. Cosimo Pagliara.

**Atteso** che:

successivamente all'inizio dei lavori, come richiesto dal Comune di San Felice sul Panaro e dal Direttore dei Lavori, il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Manuela Manenti, vista l'urgenza di dare compiuta la realizzazione della PST per consentire lo svolgimento delle attività scolastiche e sportive, ha autorizzato in corso d'opera le lavorazioni non preventivabili al fine di soddisfare sopravvenute esigenze migliorative nell'utilizzo della struttura, consistenti prevalentemente: nell'aumento delle superfici dei locali spogliatoi e nella realizzazione di un collegamento coperto tra scuola e palestra con conseguente incremento quantitativo e dimensionale delle opere strutturali; in modifiche delle finiture edili interne; nella realizzazione di opere e sistemazioni esterne; sostanzialmente ultimate entro il 30.12.2014.

**Vista** la documentazione tecnica della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del Lotto n. 21 delle PST, redatta dal Direttore dei Lavori, in cui sono dettagliate le motivazioni di urgenza legate all'emergenza sisma Emilia che hanno comportato la necessità delle lavorazioni non previste nel contratto originario e determinato un importo netto per le lavorazioni integrative di Euro 433.106,33, di cui Euro 417.207,78 per lavori ed Euro 15.898,55 per oneri della sicurezza.

**Preso atto** che il Direttore dei Lavori, come specificato nella apposita Relazione di Perizia:

- ha accertato la non imputabilità delle varianti alla Stazione Appaltante;
- ha motivato la non prevedibilità delle stesse al momento della redazione dell'appalto, della consegna dei lavori e dell'approvazione della progettazione esecutiva redatta dall'Impresa Appaltatrice;
- ha precisato le ragioni per cui si è resa necessaria la redazione della Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva n. 1 in argomento.

**Preso atto** altresì le opere previste nella Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva n.1, a seguito dell'affitto del ramo d'azienda dalla ditta Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l., ora Fallimento Edire S.r.l., ad AXIA S.r.l., stipulato con Atto Notarile Rep. 79520 del 13.02.2014, sono state convenzionalmente stimate/contabilizzate e distinte in lavorazioni ante 15.02.2014 e lavorazioni post 15.02.2014. In particolare alla Ditta Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l., ora Fallimento Edire S.r.l., competono le lavorazioni ante 15.02.2014 mentre alla Ditta AXIA S.r.l. competono le lavorazioni post 15.02.2014.

**Considerato** che:

- nel corso dell'esecuzione dei lavori sono stati riscontrati significativi ritardi;
- i lavori relativi alle opere di appalto e aggiuntive in variante sono stati ultimati in data 30.12.2014, con un ritardo complessivo sui tempi contrattuali di 414 giorni naturali e consecutivi rispetto alla scadenza temporale indicata nel verbale di inizio lavori del 05.08.2013, ovvero l'11.11.2013;
- con e-mail assunta al protocollo CR.2015.0057285 del 30.11.2015, la D.L. ha comunicato alla Stazione Appaltante i quadri con la valutazione di ciò che, nell'ambito della parte economica della perizia di variante già sottoscritta con

l'impresa, era riferibile al periodo antecedente la decorrenza del contratto d'affitto di ramo d'azienda e ciò che era riferibile al periodo successivo, precisando che la quota parte dei lavori di perizia eseguiti prima della decorrenza del contratto d'affitto del ramo d'azienda ammontava a complessivi Euro 1.028,08 mentre la quota parte dei lavori di perizia eseguiti dopo la decorrenza del contratto d'affitto del ramo d'azienda ammontava a complessivi Euro 432.078,25, ripartizione sottoscritta per condivisione dall'Appaltatore senza rilievi e osservazioni di sorta;

- in data 13.01.2016, con pec assunta al protocollo n. CR.2016.1011 del 13.11.2016, la ditta Axia S.r.l. ha presentato al R.U.P. istanza di disapplicazione delle penali a seguito del completamento dei lavori con 414 giorni di ritardo rispetto al termine contrattuale;
- in data 16.02.2015, il R.U.P., dopo aver valutato le motivazioni addotte, in sede di approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva n.1, ha accolto parzialmente la richiesta di disapplicazione delle complessive penali per 187 giorni, ed ha ritenuto che per il restante ritardo accumulato dovrà essere applicata la penale, consistente nel 10% dell'importo contrattuale, così come previsto dall'art. 14 del Capitolato Speciale di Appalto nonché dall'art. 6 del Contratto stipulato in data 07.06.2013, Rep. n. 0109.

**Ritenuto** che la suddetta istanza di disapplicazione della penale formulata dall'Impresa possa essere accolta solo parzialmente - stante, in particolare, il carattere di urgenza dei lavori da eseguire e la funzione preminente che il termine di ultimazione dei lavori assume, essendo interesse della amministrazione appaltante disporre dell'opera affidata secondo la tempistica prestabilita – e per l'effetto di quantificare l'importo della stessa in Euro 172.827,86 pari al 10% dell'importo dei lavori.

**Considerato** che le opere previste nella Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del Lotto 21 delle PST sono state determinate da cause imprevedute sorte in corso di esecuzione delle opere, secondo quanto stabilito dall'art. 132 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, comma 1, lettere b).

**Preso atto** che la Ditta Axia S.r.l. ha manifestato, a suo tempo, l'assenso alla realizzazione delle opere sottoscrivendo per accettazione il Verbale n. 1 di concordamento nuovi prezzi, in data 26.10.2015.

**Visto** che:

- l'importo contrattuale da Euro 1.295.172,22 aumenta di Euro 433.106,33 per effetto della presente Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva n. 1 ed è pertanto pari a Euro 1.728.278,55;
- l'importo della Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva n. 1 incide per 33,44 % rispetto all'importo contrattuale;
- i maggiori oneri determinati dalla perizia di variante e suppletiva n. 1 trovano copertura all'interno del quadro tecnico economico relativo al Lotto 21 delle PST, risultante dalla ridefinizione del finanziamento di cui all' Ordinanza Commissariale n. 41 del 06.08.2015.

**Considerato** che è stato ridefinito il quadro tecnico economico del Lotto n. 21 delle PST che risulta così rideterminato, come espressamente richiesto dall'Amministrazione comunale per sopravvenute esigenze migliorative nell'utilizzo della struttura:

| <b>QUADRO TECNICO ECONOMICO</b> |   |       |                     |
|---------------------------------|---|-------|---------------------|
| <b>A)</b>                       | <b>LAVORI</b>   |       |                     |
| A.1                             | Lavori a base d'asta a corpo  |       | 1.277.038,28        |
| A.1.1.                          | Ribasso offerto   | 3,08% | -39.332,78          |
| A.1.2.                          | Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta  |       | 57.466,72           |
|                                 | Sommano   |       | 1.295.172,22        |
| A.2                             | Lavori in Perizia n.1   |       | 430.466,13          |
| A.2.1.                          | Ribasso offerto   | 3,08% | -13.258,35          |
| A.1.2.                          | Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta  |       | 15.898,55           |
|                                 | Sommano   |       | 433.106,33          |
|                                 | <b>SOMMANO I LAVORI</b>   |       | <b>1.728.278,55</b> |
| <b>B)</b>                       | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>  |       |                     |
| B.1 -                           | Indagini geologiche   |       | 0,00                |
| B.2 -                           | Allacciamenti ai pubblici servizi   |       | 0,00                |
| B.3 -                           | Imprevisti  |       | 32.331,80           |
| B.4 -                           | Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi  |       | 0,00                |
| B.5 -                           | Accantonamento di cui all'art. 12 del D.P.R. 207/2010   |       | 5.000,00            |
| B.6 -                           | Spese tecniche per attività di Direzione Lavori, Assistenza giornaliera e contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, di supporto al Responsabile del Procedimento, di verifica e validazione dei progetti, di occupazioni d'urgenza, di stima valore occupazione/esproprio, nonché le spese di cui all'articolo 92, comma 7-bis, del Codice Contratti |       | 42.240,86           |
| B.7 -                           | Spese di cui all'articolo 92, comma 5, del Codice Contratti   |       | 8.136,30            |
| B.8 -                           | Eventuali spese per commissioni giudicatrici  |       | 0,00                |
| B.9 -                           | Spese per pubblicità compresa I.V.A.  |       | 2.159,03            |
| B.10 -                          | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici  |       | 2.712,10            |
| B.11 -                          | Contributo integrativo (4%) su importo punto B.6 – parte  |       | 378,77              |
| B.12 -                          | I.V.A. 22% su importo (B.6 – parte +B.10+B.11)  |       | 9.945,68            |
| B.13 -                          | I.V.A. 10% su importo (A+B.3+B.5)   |       | 176.561,04          |
|                                 | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>  |       | <b>279.465,56</b>   |
|                                 | <b>SOMMA TOTALE INTERVENTO</b>  |       | <b>2.007.744,11</b> |

**Preso atto** che il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Manuela Manenti, con atto del 16.02.2016, depositato presso la Struttura Tecnica del Commissario Delegato, sentita l'Amministrazione, ha approvato ai sensi dell'art. 161, comma 9, del DPR 207/2010, la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del Lotto 21 delle PST redatta e trasmessa dal Direttore dei Lavori, in linea tecnica ed economica, che eleva l'importo contrattuale da Euro 1.295.172,22 ad Euro 1.728.278,55.

**Visto** il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

**Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Tutto ciò premesso e considerato

### **D E C R E T A**

per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano come parti integranti e sostanziali:

1. di prendere atto dell'approvazione ai sensi dell'art. 161, comma 9, del DPR 207/2010, dal punto di vista tecnico, del Responsabile del Procedimento, Ing. Manuela Manenti, della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del Lotto n. 21 delle Palestre Scolastiche Temporanee (PST) trasmessa in data 16.02.2016, relativa alla Palestra nel Comune di San Felice sul Panaro (MO), redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Antonio Ligori, posta agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato, che prevede lavorazioni integrative per un costo aggiuntivo netto di Euro 433.106,33, di cui Euro 417.207,78 per lavori ed Euro 15.898,55 per oneri della sicurezza, oltre IVA 10%, con un aumento dell'importo netto contrattuale da Euro 1.295.172,22 (di cui Euro 1.237.705,50 per lavori e Euro 57.466,72 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) a Euro 1.728.278,55 (di cui Euro 1.654.913,28 per lavori e Euro 73.365,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
2. di approvare il quadro tecnico economico delle spese del Lotto n. 21 delle PST, rideterminato in base agli oneri previsti dalla Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva n. 1 come riportato in premessa, per un importo pari ad Euro 2.007.744,11;
3. di prendere atto che la ditta Axia S.r.l., a seguito di apposito contratto decorrente dal 15 febbraio 2014, è subentrata alla ditta Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l. al contratto di appalto relativo alla realizzazione del Lotto 21 delle PST nel Comune di San Felice sul Panaro (Mo);
4. di prendere atto che la ditta Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l. è divenuta Edire S.r.l., e che successivamente il Tribunale di Reggio Emilia ne ha dichiarato il fallimento;
5. di dare atto che i lavori ante 15.02.2014 di cui alla perizia di variante n. 1 sono stati svolti dalla Ditta Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l., ora Fallimento Edire S.r.l., ed dalla Ditta AXIA S.r.l. i lavori post 15.02.2014, che ha manifestato, a suo tempo, l'assenso alla realizzazione delle opere sottoscrivendo il Verbale n. 1 di concordamento nuovi prezzi, in data 26.10.2015;
6. di prendere atto della contabilizzazione delle lavorazioni di perizia tra la Ditta Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l. ora Fallimento Edire S.r.l., e la Ditta AXIA S.r.l., stabilendo che l'importo di Euro 1.028,08 (di cui Euro 4.300,82 per lavori e Euro - 3.272,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) è riferito a lavorazioni eseguite dalla Ditta M.G.R. S.r.l. ora Fallimento Edire S.r.l., e l'importo di Euro 432.078,25 (di cui

Euro 412.906,97 per lavori e Euro 19.171,29 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) a lavorazioni eseguite dalla Ditta AXIA S.r.l., così come ripartite al punto 5);

7. di prendere atto che i lavori sono stati sostanzialmente ultimati dalla Ditta AXIA S.r.l. entro il 30.12.2014;
8. di approvare per le motivazioni esposte in parte narrativa l'applicazione della penale per il ritardo di 227 giorni nell' ultimazione dei lavori del Lotto n. 21 delle PST relativo alla Palestra nel Comune di San Felice sul Panaro (Mo), per l'importo pari ad Euro 172.827.86, corrispondente al 10% dell'importo contrattuale originario e dei lavori di perizia di variante di cui al presente decreto;
9. di dare atto che gli oneri derivanti dalla realizzazione dell'intervento in oggetto trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2, comma 1, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01.08.2012, secondo quanto disposto con Ordinanza n. 41 del 06.08.2015;
10. di dare mandato alla Dott.ssa Claudia Balboni, quale Ufficiale Rogante della struttura commissariale, per la stipula del relativo atto ricognitivo, nella forma pubblico-amministrativa;
11. di comunicare il presente provvedimento al curatore del Fallimento Edire S.r.l..

Bologna

Stefano Bonaccini  
(firmato digitalmente)