

IL PRESIDENTE**IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO**

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 1° AGOSTO 2012

DECRETO n. 490 del 23 Febbraio 2016

Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 1 del servizio di rimozione, trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto derivanti dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel maggio 2012 e ridefinizione del Quadro Economico.

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06 giugno 2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012";

- il Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, con il quale all'articolo 13, lo stato di emergenza è prorogato al 31 dicembre 2016;
- il decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 convertito in legge n. 99 del 9 agosto 2013 recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti", art. 11, commi 9, 10 e 11.

Rilevato che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Viste altresì:

- l'ordinanza commissariale n. 24 del 2 aprile 2014 - Macerie miste ad amianto: disposizioni attuative dell'art.11, commi 9, 10 e 11 del Decreto Legge n. 76/2013 convertito in Legge n. 99/2013 relative all'iter operativo e gestionale delle attività di quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'ordinanza commissariale n. 38 del 13 Maggio 2014 - Espletamento di due procedure di gara relative alle attività di: a) elaborazione del piano di lavoro, rimozione dei materiale e trasporto ai siti di smaltimento e b) smaltimento dei materiali contenenti amianto generati a seguito degli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel maggio 2012 e relativa previsione di spesa, in base a quanto previsto dall'art. 11, commi 9, 10, e 11 del decreto legge n. 76/2013;
- l'ordinanza commissariale n. 41 del 16 maggio 2014 con la quale è stata rettificata l'ordinanza commissariale n. 38 del 13 Maggio 2014;
- il decreto commissariale n. 2064 del 23 ottobre 2015 con il quale sono stati nominati il RUP e il DEC, è stata definita la composizione del gruppo di lavoro ed è stato approvato il quadro economico delle attività relative al servizio di rimozione, trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto, derivanti dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel maggio 2012. Per un totale complessivo di euro 5.241.504,47.

Rilevato che:

- con determina n. 185 del 19 agosto 2015 di Intercent-ER – Agenzia Regionale di sviluppo dei mercati telematici , si è provveduto all'aggiudicazione definitiva del "servizio di rimozione, trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto, derivanti dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emi-

lia-Romagna nel maggio 2012”, a favore del RTI Cericola S.r.l. – Intereco Servizi S.r.l. per l’importo netto di € 899.000,00 , ai quali sono aggiunti € 914.063,74 per costi della sicurezza ed € 21.191,50, costi per rischi da interferenza e l’IVA di legge;

- in data 27.10.2015 è stato sottoscritto tra il Commissario Delegato per la Ricostruzione e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese R.T.I.: Cericola S.r.l. – Intereco Servizi S.r.l. il Contratto per il “Servizio di rimozione trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto, derivanti dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Emilia-Romagna nel maggio 2012” – cig 62673393C1;

- in data 29.10.2015 si è proceduto alla sottoscrizione del Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto e consegna delle aree, indicate negli elenchi allegati al Capitolato Tecnico – Cantieri A e Cantieri B, site nelle Province di Modena, Ferrara, e Reggio Emilia, nonché alla verbalizzazione del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione del contratto;

- il Commissario Delegato ha decretato inoltre, con proprio Decreto n. 2573 del 23 dicembre 2014, di conferire gli incarichi di coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione delle opere relative al Lotto 6 - Rimozione materiali contenenti amianto all’Arch. Giuseppe Rondinelli e al Lotto 7 - Rimozione materiali contenenti amianto all’Arch. Antonio D’Auria capogruppo mandatario del R.T.P. con Ing. Nicola Sansone (mandante);

Vista la documentazione tecnica della Perizia di Variante e Suppletiva n.1, relativa al servizio di rimozione, trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto derivanti dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel maggio 2012, redatta dal Direttore Esecutivo del Contratto, in cui sono dettagliate le motivazioni che hanno comportato la necessità del diverso e maggiore servizio non previsto nel contratto originario.

Preso atto che il Direttore Esecutivo del Contratto, come specificato nella apposita Relazione di Perizia:

- ha accertato la non imputabilità delle varianti alla Stazione Appaltante;
- ha motivato la non prevedibilità delle stesse al momento della redazione dell’appalto e della consegna del servizio.

Constatato che i diversi e maggiori servizi previsti nella Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, relativa alla rimozione, trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto derivanti dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel maggio 2012, sono stati determinati da cause imprevedute sorte in corso di esecuzione del servizio.

Preso atto che il R.T.I. Cericola S.r.l. – Intereco Servizi S.r.l. in data 26.01.2016 ha sottoscritto, in segno di accettazione, la quantificazione economica delle attività di servizio in aumento ed i criteri adottati e il conseguente atto di sottomissione in data 29 gennaio 2016.

Visto che i maggiori oneri determinati dalla perizia di variante e suppletiva del servizio, trovano copertura all'interno del quadro tecnico economico approvato con decreto commissariale n. 2064 del 23 ottobre 2015.

Considerato che è stato ridefinito il quadro tecnico economico del servizio di rimozione, trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto derivanti dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel maggio 2012 che risulta così rideterminato:

SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI, CONTENENTI AMIANTO. Aggiudicazione con Determinazione dirigenziale INTERCENT-ER – Agenzia Regionale di Sviluppo dei Mercati Telematici n° 185 del 19/08/2015 CIG 62673393C1 QUADRO TECNICO ECONOMICO (Art.16 del DPR 5 ottobre 2010 N.207)		RIMOZIONE E TRASPORTO MCA	
A)	SERVIZIO IN APPALTO		
A.1.0	Importo del Servizio di Rimozione e Trasporto a base d'asta a corpo		€ 3.128.468,27
A.1.2	Ribasso offerto (71,26 %)		-€ 2.229.468,27
A.1.3	Importo del Servizio di Rimozione e Trasporto al netto del ribasso d'asta		€ 899.000,00
A.1.4	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		€ 914.063,74
A.1.5	Costi della sicurezza dei lavori per rischio interferenziale, non soggetti a ribasso d'asta		€ 21.191,50
		sommano	€ 1.834.255,24
A.2.1	Perizia suppletiva e di variante n.1		€ 1.319.020,54
A.2.1.2	Ribasso offerto (71,26 %)		-€ 939.934,04
A.2.1.3	Importo della Perizia n.1 al netto del ribasso		€ 379.086,50
A.2.1.4	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		€ 385.438,51
		sommano	€ 764.525,01
A)	SOMMANO PER IL SERVIZIO IN APPALTO		€ 2.598.780,26
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Indagini geologiche	sommano	€ 0,00
B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	sommano	€ 0,00
B.3	Imprevisti/accantonamento	sommano	€ 1.544.400,80
B.4	Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi	sommano	€ 0,00

B.5	Accantonamento di cui all'art. 12 del D.P.R. 207/2010 per transazioni e accordi bonari	sommano	€ 12.993,90
B.6	Spese tecniche	sommano	€ 59.027,65
B.6.1	DEC/DL		€ 0,00
B.6.2	Coordinamento della Sicurezza nell'Esecuzione (CSE) D.Lgs.81/2008 COMPENSIVI DEI MAGGIORI ONERI PER PERIZIA DI VARIANTE		€ 42.162,61
B.6.3	Coordinamento della Sicurezza nell'Esecuzione (CSE) D.Lgs.81/2008 - prestazioni complementari all'80% COMPENSIVI DEI MAGGIORI ONERI PER PERIZIA DI VARIANTE		€ 16.865,04
B.6.4	AGENZIA TERRITORIO		€ 0,00
B.6.5	Spese per prestazioni ASL		€ 0,00
B.6.6	Dotazione D.P.I. per i tecnici, Uso auto Regionali		€ 0,00
B.7	Incentivo per prestazioni svolte dal personale dipendente (0,6%)	sommano	€ 34.609,10
B.8	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
B.9	Spese per pubblicità		€ 0,00
B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	sommano	€ 2.000,00
B.11	Contributi previdenziali (4%) su importo (B.6.2+B.6.3)	sommano	€ 2.361,11
B.12	I.V.A. 22% su importo (A+B.3+B.5)	sommano	€ 914.358,49
B.13	I.V.A. 22% su importo (B.6+B.10+B.11)	sommano	€ 13.945,53
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 2.642.724,22
A+B)	SOMMA TOTALE DELL'INTERVENTO		€ 5.241.504,47

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Manuela Manenti, con atto del 5 febbraio 2016, depositato presso la Struttura Tecnica del Commissario Delegato, sentita l'Amministrazione, ha approvato ai sensi dell'art. 311, comma 4, del DPR 207/2010, la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, relativa al servizio di rimozione, trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto redatta e trasmessa dal DEC, in linea tecnica ed economica, che eleva l'originale importo contrattuale di € 764.525,01 oltre ad IVA.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di prendere atto dell'approvazione ai sensi dell'art. 311, comma 4, del DPR 207/2010, dal punto di vista tecnico, del Responsabile del Procedimento, Ing. Manuela Manenti, della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, relativa al servizio di rimozione, trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto derivanti dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel maggio 2012, redatta in data 5 febbraio 2016;
2. di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, relativa al servizio di rimozione, trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto derivanti dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel maggio 2012, posta agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato, che prevede diversi e maggiori servizi, per un costo aggiuntivo netto di € 764.525,01 oltre ad IVA (di cui € 379.086,50 per servizi e € 385.438,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), con una ridefinizione dell'importo complessivo netto contrattuale pari ad € 2.598.780,29 oltre ad IVA (di cui € 1.299.502,27 per la sicurezza ed € 21.191,50 per oneri per i rischi interferenziali entrambi non soggetti a ribasso);
3. di approvare il quadro tecnico economico delle spese del servizio di rimozione, trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto derivanti dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel maggio 2012, rideterminato in base agli oneri previsti dalla Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, come riportato in premessa, per un importo complessivo pari ad € 5.241.504,47;
4. di prendere atto che il R.T.I. Cericola S.r.l. – Intereco Servizi S.r.l. in data 26.01.2016 ha sottoscritto, in segno di accettazione, la quantificazione economica delle attività di servizio in aumento ed i criteri adottati e il conseguente atto di sottomissione in data 29 gennaio 2016;
5. di dare atto che gli oneri derivanti dalla realizzazione dell'intervento in oggetto trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2, comma 1, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01.08.2012, secondo quanto disposto con ordinanza n. 38 del 13 Maggio 2014;

6. di procedere alla stipula del relativo contratto aggiuntivo in perizia di variante, previa presentazione della documentazione relativa alla garanzia fideiussoria aggiuntiva da parte del R.T.I. Cericola S.r.l. – Intereco Servizi S.r.l, ai sensi della normativa vigente in materia.

In Bologna

Stefano Bonaccini

documento firmato digitalmente