

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

### **DECRETO n. 1024 dell'11 aprile 2017**

Domanda Prot. n. CR-12354-2014 del 01 aprile 2014 presentata dalla società **AET – S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Maranello (MO), ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. **Concessione del contributo ai sensi dell'art. 8, comma 2 dell'Ordinanza n. 42/2016. Rettifica del Decreto n. 599 del 01 aprile 2015. Rideterminazione dell'importo concesso per Variante progettuale in corso d'opera.**

Visto il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Viste altresì:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012" come modificata dalle Ordinanze nn. 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016 e 2/2017;

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" come modificata dalle Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 83/2014, 5/2015, 32/2015, 2/2016, 35/2016 e 47/2016;

- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012" come modificata dalle Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015 e 32/2015;

- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" con la quale si dispone tra l'altro di stipulare con la società Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A – INVITALIA apposita convenzione per attività di supporto al Commissario Delegato, afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi relativi all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii. nonché l'attività di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo, in ottemperanza a quanto disposto dall'Ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;
- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);
- l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 recante "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;
- l'Ordinanza n. 44 del 30 maggio 2014 recante "Modifiche alle Ordinanze Commissariali nn. 75/2012 e 5/2013 recanti "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII previsto all'art. 3 dell'ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii. recante "Istituzione Nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii." con la quale si è proceduto a conferire al dott. Roberto Ricci Mingani l'incarico di Responsabile della Procedura "Istruttoria, concessione, liquidazione" e di Presidente del Nucleo di valutazione "Industria, artigianato, Servizi";
- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";

- l'Ordinanza n. 71 del 17 ottobre 2014 recante "Modifiche alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012, n. 131 del 2013 e nn. 9 e 39 del 2014. Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze 29/2012, 51/2012, 86/2012 e 131/2013";
- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l'Amministratore Delegato di Invitalia (RPI/2014/603);
- l'Ordinanza n. 6 del 4 febbraio 2015 recante "Modifiche alle Ordinanze Commissariali nn. 44/2014, 83/2014 e 5/2015 recanti "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII previsto all'art. 3 dell'ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e "Istituzione Nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.", con la quale al dott. Roberto Ricci Mingani è stato riconfermato l'incarico di Responsabile della Procedura "Istruttoria, concessione, liquidazione" e di Presidente del Nucleo di valutazione "Industria, artigianato, servizi";
- l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna";
- la Convenzione sottoscritta in data 5 febbraio 2016 tra il Commissario delegato e INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., rappresentata dall'Amministratore delegato, Dr. Domenico Arcuri (RPI/2016/30);
- l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50";

Richiamati in particolare:

- l'articolo 2, comma 2, della sopra citata Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., che prevede le seguenti tipologie di interventi finanziabili:

a) la riparazione con rafforzamento locale, il ripristino con miglioramento sismico degli immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l'attività dell'impresa;

b) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività dell'impresa, compresi impianti e macchinari, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

c) la ricostituzione delle scorte connesse all'attività dell'impresa, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

d) la delocalizzazione ai sensi di quanto disposto all'art. 3, comma 1, lettera f, e commi 12 e 13 bis del d.l. 74/2012 delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva;

e) i danni economici subiti dai prodotti, ai sensi di quanto disposto dal d.l. 74/2012, art. 3, comma 1, lett. b-bis;

– l'articolo 2, comma 13, della sopra citata Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., che, in relazione ai suddetti interventi, prevede le seguenti tipologie di contributo:

➤ per gli interventi indicati al precedente comma 2, alle lettere a), b), c), d) ed e), i contributi sono quelli previsti ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, relativo Protocollo d'Intesa e successivo DPCM dell'8 febbraio 2013;

➤ per gli interventi indicati alle lettere c) e d) del precedente comma 2, i contributi di cui al punto 2 del presente comma sono integrati con quello previsto per l'abbattimento dei tassi d'interesse all'art. 11 del D.L. n. 74/2012 e relativo D.M. 10 agosto 2012;

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, destinati al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività e alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinato con le modifiche introdotte dall'*addendum* 23 luglio 2013 e dall'*addendum* 16 maggio 2014;

Viste le “Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell’ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 del presidente, in qualità di Commissario delegato ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012” approvate con l’Ordinanza 74/2012 e ss.mm.ii.;

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle suddette “Linee Guida”, che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto il decreto del Presidente, in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, n. 599 del 01 aprile 2015 avente ad oggetto “Domanda Prot. n. CR-12354-2014 del 01 aprile 2014 presentata dalla società **AET – S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Maranello (MO), ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. **Concessione del contributo.**”;

Dato atto:

- che con il sopracitato **Decreto n. 599 del 01 aprile 2015**, alla società **AET – S.R.L.** è stato concesso un contributo pari ad **€ 5.108.602,47**;
- che in data 02 settembre 2016 la società **AET – S.R.L.** ha presentato istanza di adeguamento del contributo concesso con Decreto n. 599/2015 di cui sopra, in virtù di una Variante progettuale in corso d’opera, che costituisce una revisione al progetto originario approvato (ns. Prot. n. CR/2016/46742);
- che, a seguito della suddetta istanza, si è proceduto al ricalcolo del contributo, che è stato quindi quantificato in **€ 5.889.251,99** anziché in € 5.108.602,47 come risulta dal fascicolo istruttorio relativo alla Variante progettuale in corso d’opera, conclusosi in data 28 febbraio 2017 (ns. Prot. n. CR/2017/8051);
- che il Nucleo di valutazione, nella seduta del 06 marzo 2017, sulla base della succitata istruttoria di Variante, ha preso atto ed ha approvato il ricalcolo del contributo concedibile effettuato, come risulta dal verbale Prot. n. CR/2017/9638 del 13 marzo 2017, conservato agli atti della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;

- che è stato riconosciuto alla società **AET – S.R.L.** un contributo complessivo concedibile pari ad **€ 5.889.251,99** per gli interventi sugli immobili;
- che in data 08 marzo 2017 è stata inviata al beneficiario comunicazione relativa all'esito dell'istruttoria di Variante della domanda per la concessione dei contributi;
- che detto esito è stato accettato dal beneficiario in data 15 marzo 2017;

Vista la scheda di cui all'Allegato Unico parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell'istruttoria e ai contributi concessi;

Dato atto:

- che il codice unico di progetto (CUP) assegnato dalla competente struttura ministeriale agli interventi oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E83D12001970002**, che è stato acquisito e conservato agli atti della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione;
- che è stato acquisito e conservato agli atti della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso in data 04 aprile 2017 (ns. Prot. n. DURC/2017/3213), dal quale risulta che il richiedente è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che è stata richiesta in data 11 gennaio 2017 (ns. Prot. CR/2017/1011), l'informazione antimafia ai sensi del D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136", così come modificato dal D.Lgs n. 218/2012 recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii., e che, ai sensi dell'articolo 92, comma 2 del medesimo D.Lgs., essendo decorsi 30 giorni dalla suddetta richiesta, è possibile procedere alla concessione, sotto condizione risolutiva, dei contributi, fatta salva la necessità di revoca degli stessi in caso di esito negativo degli accertamenti svolti dalla competente Prefettura;
- che è stato verificato presso il Comune di Camposanto (MO) il possesso del titolo abilitativo edilizio (ns. Prot. n. CR/2014/16570);
- che, ai sensi dell'art. 8, comma 2 dell'Ordinanza n. 42/2016, il contributo è concesso subordinatamente all'effettivo ottenimento del titolo abilitativo relativo alla variante progettuale; la verifica dell'ottenimento del suddetto titolo verrà effettuata al momento della presentazione della domanda relativa all'erogazione del primo pagamento (SAL o saldo). Qualora il titolo non fosse ancora efficace al momento della suddetta erogazione i termini del pagamento, verranno sospesi fino all'effettivo ottenimento del

titolo abilitativo edilizio relativo alla variante progettuale e, ricominceranno a decorrere, successivamente alla data della verifica positiva;

– che è stato verificato che, in base alla documentazione fornita dagli uffici commissariali, relativamente a eventuali sovra compensazioni, non sussiste tale eventualità per la pratica in oggetto;

Verificata la copertura finanziaria del contributo previsto nell'Allegato Unico del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

## DECRETA

1. Di rettificare, a seguito di Variante progettuale in corso d'opera, l'importo del contributo concesso con Decreto del Presidente, in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, n. 599 del 01 aprile 2015 avente ad oggetto "Domanda Prot. n. CR-12354-2014 del 01 aprile 2014 presentata dalla società **AET – S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Maranello (MO), ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. **Concessione del contributo.**" e di concedere, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, a favore della società **AET – S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Maranello (MO), in Via Martinella, 74, Partita Iva e Codice Fiscale 02748090368, un contributo complessivo pari ad **€ 5.889.251,99**;

2. di dare atto che ai sensi dell'art. 8, comma 2 dell'Ordinanza n. 42/2016, il contributo è concesso subordinatamente all'effettivo ottenimento del titolo abilitativo relativo alla variante progettuale; la verifica dell'ottenimento del suddetto titolo verrà effettuata al momento della presentazione della domanda relativa all'erogazione del primo pagamento (SAL o saldo). Qualora il titolo non fosse ancora efficace al momento della suddetta erogazione i termini del pagamento, verranno sospesi fino all'effettivo ottenimento del titolo abilitativo edilizio relativo alla variante progettuale e, ricominceranno a decorrere, successivamente alla data della verifica positiva;

3. di dare atto che il contributo di cui al punto 1 del presente dispositivo è stato determinato in base al parere positivo espresso dal Nucleo di valutazione in data 06 marzo 2017, sulla base dell'istruttoria di merito svolta da Invitalia ai sensi dell'Ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;

4. di dare atto altresì che, come specificato in premessa, la relativa spesa risulta finanziata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del d.l. 95/2012, nell'ambito

dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza n. 15/2013, per tutte le tipologie di danni previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii;

5. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **AET – S.R.L.** e al **CREDITO EMILIANO SPA - AGENZIA 3 DI SASSUOLO (MO)**, istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda, a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolta secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;

6. di rimandare a successivi provvedimenti la liquidazione del contributo di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. nonché dalle Linee Guida approvate con la medesima Ordinanza;

7. che copia del presente provvedimento venga pubblicata ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Bologna

Stefano Bonaccini

Originale firmato digitalmente

## ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

### AET - S.R.L.

#### ANAGRAFICA

TIPO	IMPRESA			PROTOCOLLI FASCICOLO		
<b>LEGALE RAPPRESENTANTE</b>	EUGENIO GAGLIARDELLI	GGLGNE61T31F257Q		<b>RICHIESTA DI CONTRIBUTO</b>	CR-12354-2014	01/04/2014
				<b>FASCICOLO ISTRUTTORIO</b>	CR/2014/38439	07/11/2014
<b>SEDE LEGALE</b>	Via Martinella n. 74	Maranello	MO	<b>FASCICOLO ISTRUTTORIO BIS</b>	CR/2015/10236	09/03/2015
<b>LOCALIZZAZIONE INTERVENTI</b>	Via Ponte Bianco n. 22	Camposanto	MO	<b>FASCICOLO ISTRUTTORIO DI VARIANTE</b>	CR/2017/8051	28/02/2017
				<b>CUP</b>	E83D12001970002	
<b>CODICE FISCALE/P.IVA</b>	02748090368			<b>TITOLO ABILITATIVO</b>	CR/2014/16570	13/05/2014
				<b>TITOLO ABILITATIVO DI VARIANTE</b>	Concessione del contributo ai sensi dell'art. 8, comma 2 dell'Ordinanza n. 42/2016	
<b>CODICE ATECO</b> dell'attività svolta nell'immobile	C-23.31.00	PRODUZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA PER L'EDILIZIA		<b>DURC rilasciato il</b>	04/04/2017	DURC/2017/3213 05/04/2017
<b>BANCA CONVENZIONATA</b>	CREDITO EMILIANO SPA - AGENZIA 3 DI SASSUOLO (MO)			<b>ANTIMAFIA (richiesta)</b>	CR/2017/1011	11/01/2017
<b>PEC BANCA CONVENZIONATA</b>	grandirelazioni@pec.gruppocredem.it			<b>N° DIPENDENTI</b> IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	/	
				<b>IVA</b>	<b>IVA ESCLUSA</b>	

#### QUADRO RIEPILOGATIVO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORTO AMMESSO	ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO CONCESSO
<b>IMMOBILI</b>	€ 6.713.374,23	€ 518.187,01	€ 5.889.251,99
<b>TOTALE</b>	<b>€ 6.713.374,23</b>	<b>€ 518.187,01</b>	<b>€ 5.889.251,99</b>

## DETTAGLIO DEL CONTRIBUTO CONCESSO

### IMMOBILI

IMMOBILE 1 (A)	IMPORTO RICHiesto	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
<b>A. Costi per opere strutturali</b>	€ 4.418.747,10	€ 4.202.846,95	€ 215.900,15	(1) (2) (*A)
<i>di cui opere edili</i>	€ 4.350.117,25	€ 4.190.856,65	€ 159.260,60	(1) (*A)
<i>di cui opere impiantistiche</i>	€ 68.629,85	€ 11.990,30	€ 56.639,55	(2) (*A)
<b>Spese per indagini e prelievi</b>				
<b>C. Finiture</b>	€ 425.573,88	€ 378.184,83	€ 47.389,05	(3) (4)
<i>di cui opere edili</i>	€ 377.231,16	€ 366.042,83	€ 11.188,33	(3)
<i>di cui opere impiantistiche</i>	€ 48.342,72	€ 12.142,00	€ 36.200,72	(4)
<b>sub totale</b>	<b>€ 4.844.320,98</b>	<b>€ 4.581.031,78</b>	<b>€ 263.289,20</b>	
<b>Spese tecniche (10%-8%-6%)</b>	€ 345.827,26	€ 315.708,35	€ 30.118,91	(5)
<b>Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)</b>				
<b>Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)</b>				
<b>Spese di amministratore</b>				
<b>TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.</b>	<b>€ 5.190.148,24</b>	<b>€ 4.896.740,13</b>	<b>€ 293.408,11</b>	
<b>TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)</b>				
<b>TOTALE COSTO CONVENZIONALE</b>	<b>€ 6.642.358,49</b>	Tabella A Lettera D <b>INCREMENTI:</b> altezza sotto trave maggiore di 4m, elevate prestazioni energetiche, contemporaneità degli interventi di riparazione e miglioramento sismico e dell'attività dell'impresa; <b>COSTI AGGIUNTIVI:</b> demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, demolizioni e smaltimento a rifiuto di amianto.		
<b>ASSICURAZIONE</b>	<b>€ 263.391,06</b>	<b>TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO</b>		<b>€ 4.633.349,07</b>
<b>CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 1</b>		<b>€ 4.633.349,07</b>	100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo	

### DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

	TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO PREVISTO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
	NUM. ORD.	CODICE			
(*1)		A07074c	€ 24.349,62	€ 24.349,62	Canali di gronda, converse e scossaline: importo non ammesso in quanto dalla documentazione di variante fornita non si evince che le stesse fossero effettivamente "non prevedibili al momento della progettazione e resesi necessarie in fase di esecuzione dei lavori", ai sensi dell'art.4 comma10 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii..
			€ 5.105,82	€ 5.105,82	
		A07082	€ 2.208,00	€ 2.208,00	Discendenti: importo non ammesso in quanto dalla documentazione di variante fornita non si evince che le stesse fossero effettivamente "non prevedibili al momento della progettazione e resesi necessarie in fase di esecuzione dei lavori", ai sensi dell'art.4 comma10 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii..
		NP5 A07067d A07067g A07067i	€ 369.084,72	€ 127.597,16	Lavorazioni che si riferiscono alla realizzazione dei lucernari. Le stesse non sono ammissibili in quanto potevano essere previste al momento della progettazione e, pertanto, non sono inquadrabili come una variante progettuale ai sensi dell'art. 4 comma 10 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.. Alla luce di quanto appena esposto si prende atto della nuova soluzione tecnica adottata ma economicamente si ritiene che la stessa non sia ammissibile a contributo.
<b>SUB TOTALE</b>			<b>€ 159.260,60</b>		
(*2)		E01003c	€ 403,00	€ 403,00	Tube in polietilene: importo non ammesso in quanto dalla documentazione di variante fornita non si evince che le stesse fossero effettivamente "non prevedibili al momento della progettazione e resesi necessarie in fase di esecuzione dei lavori", ai sensi dell'art.4 comma10 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.
		NP6	€ 56.236,55	€ 56.236,55	Impianto elettrico per apertura lucernari. Importo non ammesso in quanto dalla documentazione di variante fornita non si evince che le stesse fossero effettivamente "non prevedibili al momento della progettazione e resesi necessarie in fase di esecuzione dei lavori", ai sensi dell'art.4 comma10 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.. Alla luce di quanto appena esposto si prende atto della nuova soluzione tecnica adottata ma economicamente si ritiene che la stessa non sia ammissibile a contributo.
	<b>SUB TOTALE</b>			<b>€ 56.639,55</b>	
(*3)		NP 7	€ 11.188,33	€ 11.188,33	Incremento superficie finestre apribili. Importo non ammesso in quanto dalla documentazione di variante fornita non si evince che le stesse fossero effettivamente "non prevedibili al momento della progettazione e resesi necessarie in fase di esecuzione dei lavori", ai sensi dell'art.4 comma10 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii..
	<b>SUB TOTALE</b>			<b>€ 11.188,33</b>	
(*4)		NP 8	€ 10.248,20	€ 10.248,20	Impianto elettrico per apertura finestre apribili. Importo non ammesso in quanto dalla documentazione di variante fornita non si evince che le stesse fossero effettivamente "non

				prevedibili al momento della progettazione e resesi necessarie in fase di esecuzione dei lavori”, ai sensi dell’art.4 comma10 dell’Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.. Alla luce di quanto appena esposto si prende atto della nuova soluzione tecnica adottata ma economicamente si ritiene che la stessa non sia ammissibile a contributo.
	NP 9	€ 25.952,52	€ 25.952,52	Motorizzazione finestre apribili. Importo non ammesso in quanto dalla documentazione di variante fornita non si evince che le stesse fossero effettivamente “non prevedibili al momento della progettazione e resesi necessarie in fase di esecuzione dei lavori”, ai sensi dell’art.4 comma10 dell’Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.. Alla luce di quanto appena esposto si prende atto della nuova soluzione tecnica adottata ma economicamente si ritiene che la stessa non sia ammissibile a contributo.
	<b>SUB TOTALE</b>		<b>€ 36.200,72</b>	Percentuale massima ammissibile, ai sensi dell’art.4, comma 7, dell’Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii. Ricalcolata facendo riferimento al totale dei costi ammissibili degli interventi relativi agli 8 immobili.
(*5)	SPESE TECNICHE	€ 345.827,26	€ 30.118,91	
	<b>SUB TOTALE</b>		<b>€ 30.118,91</b>	
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 293.408,11</b>	

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI RICLASSIFICATI					
	TIPOLOGIA DI SPESA		CLASSIFICAZIONE	RICLASSIFICAZIONE	IMPORTO PREVISTO
	NUM. ORD.	CODICE			
(*A)		E01003c	STRUTTURE EDILI	STRUTTURE IMPIANTI	€ 403,00
		NP6	STRUTTURE EDILI	STRUTTURE IMPIANTI	€ 56.236,55
	<b>SUB TOTALE</b>				<b>€ 56.639,55</b>

IMMOBILE 2 (D)	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
<b>A. Costi per opere strutturali</b>	€ 818.214,30	€ 790.127,41	€ 28.086,89	(1) (*A)
<i>di cui opere edili</i>	€ 814.166,22	€ 786.079,33	€ 28.086,89	(1) (*A)
<i>di cui opere impiantistiche</i>	€ 4.048,08	€ 4.048,08	€ 0,00	
<b>Spese per indagini e prelievi</b>				
<b>C. Finiture</b>	€ 81.313,77	€ 24.125,37	€ 57.188,40	(2) (3) (*A)
<i>di cui opere edili</i>	€ 45.402,27	€ 23.191,37	€ 22.210,90	(2) (*A)
<i>di cui opere impiantistiche</i>	€ 35.911,50	€ 934,00	€ 34.977,50	(3)
<b>sub totale</b>	<b>€ 899.528,07</b>	<b>€ 814.252,78</b>	<b>€ 85.275,29</b>	
<b>Spese tecniche (10%-8%-6%)</b>	€ 83.600,20	€ 56.115,39	€ 27.484,81	(4)
<b>Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)</b>				
<b>Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)</b>				
<b>Spese di amministratore</b>				
<b>TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.</b>	<b>€ 983.128,27</b>	<b>€ 870.368,17</b>	<b>€ 112.760,10</b>	
<b>TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)</b>				
<b>TOTALE COSTO CONVENZIONALE</b>	<b>€ 1.017.022,35</b>	<b>Tabella A Lettera D</b> <b>INCREMENTI:</b> altezza sotto trave maggiore di 4m, elevate prestazioni energetiche, contemporaneità degli interventi di riparazione e miglioramento sismico e dell'attività dell'impresa; <b>COSTI AGGIUNTIVI:</b> demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, demolizioni e smaltimento a rifiuto di amianto.		
<b>ASSICURAZIONE</b>	<b>€ 35.398,49</b>	<b>TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO</b>		<b>€ 834.969,68</b>
<b>CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 2</b>		<b>€ 834.969,68</b>	<b>100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO</b>	

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE					
	TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO PREVISTO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
	NUM. ORD.	CODICE			
(*1)	68	F01078a	€ 3.522,60	€ 3.522,60	Rete di sicurezza costo di utilizzo del materiale per un mese. Importo non ammesso in quanto relativo a lavorazione prevedibile in fase progettuale.
		A07074c	€ 4.733,77	€ 4.733,77	Canali di gronda, converse e scossaline: importo non ammesso in quanto dalla documentazione di variante fornita non si evince che le stesse fossero effettivamente "non prevedibili al momento della progettazione e resesi necessarie in fase di esecuzione dei lavori", ai sensi dell'art.4 comma10 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii..
			€ 1.187,40	€ 1.187,40	
		NP 5 A07067b A07067l	€ 56.553,73	€ 11.797,67	Lavorazioni che si riferiscono alla realizzazione dei lucernari. Le stesse non sono ammissibili in quanto potevano essere previste al momento della progettazione e, pertanto, non sono inquadrabili come una variante progettuale ai sensi dell'art. 4 comma 10 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.. Alla luce di quanto appena esposto si prende atto della nuova soluzione tecnica adottata ma economicamente si ritiene che la stessa non sia ammissibile a contributo.
		F01078a	€ 5.756,18	€ 5.756,18	Rete di sicurezza costo di utilizzo del materiale per un mese. Importo non ammesso in quanto relativo a lavorazione prevedibile in fase progettuale.
		F01078d F01078d F01078a Z.01.88.00		€ 1.089,27	Rete di sicurezza e segregazione delle aree di lavoro. Importo non ammesso per errato calcolo delle voci stornate.
	<b>SUB TOTALE</b>			<b>€ 28.086,89</b>	
(*2)		NP 7	€ 22.210,90	€ 22.210,90	Incremento superficie finestre apribili. Importo non ammesso in quanto dalla documentazione di variante fornita non si evince che le stesse fossero effettivamente "non prevedibili al momento della progettazione e resesi necessarie in fase di esecuzione dei lavori", ai sensi dell'art.4 comma10 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.. Alla luce di quanto appena esposto si prende atto della nuova soluzione tecnica adottata ma economicamente si ritiene che la stessa non sia ammissibile a contributo.
	<b>SUB TOTALE</b>			<b>€ 22.210,90</b>	
(*3)		NP 10	€ 8.163,20	€ 8.163,20	Impianto elettrico per apertura finestre apribili. Importo non ammesso in quanto dalla documentazione di variante fornita non si evince che le stesse fossero effettivamente "non prevedibili al momento della progettazione e resesi necessarie in fase di esecuzione dei lavori", ai sensi dell'art.4 comma10 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii..

		NP 11	€ 5.580,42	€ 5.580,42	Impianto elettrico per apertura finestre apribili. Importo non ammesso in quanto dalla documentazione di variante fornita non si evince che le stesse fossero effettivamente "non prevedibili al momento della progettazione e resesi necessarie in fase di esecuzione dei lavori", ai sensi dell'art.4 comma10 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii..
		NP 9	€ 21.233,88	€ 21.233,88	Motorizzazione finestre apribili. Importo non ammesso in quanto dalla documentazione di variante fornita non si evince che le stesse fossero effettivamente "non prevedibili al momento della progettazione e resesi necessarie in fase di esecuzione dei lavori", ai sensi dell'art.4 comma10 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii..
		<b>SUB TOTALE</b>		<b>€ 34.977,50</b>	Percentuale massima ammissibile, ai sensi dell'art.4, comma 7, dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii. Ricalcolata facendo riferimento al totale dei costi ammissibili degli interventi relativi agli 8 immobili.
(*4)		SPESE TECNICHE	€ 83.600,20	€ 27.484,81	
		<b>SUB TOTALE</b>		<b>€ 27.484,81</b>	
		<b>TOTALE</b>		<b>€ 112.760,10</b>	

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI RICLASSIFICATI					
	TIPOLOGIA DI SPESA		CLASSIFICAZIONE	RICLASSIFICAZIONE	IMPORTO PREVISTO
	NUM. ORD.	CODICE			
(*A)		NP 7	STRUTTURE EDILI	FINITURE EDILI	€ 22.210,90
		<b>SUB TOTALE</b>			<b>€ 22.210,90</b>

IMMOBILE 3 (C)	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
<b>A. Costi per opere strutturali</b>	€ 18.541,93	€ 18.541,93	€ 0,00	
<i>di cui opere edili</i>	€ 13.830,75	€ 13.830,75	€ 0,00	
<i>di cui opere impiantistiche</i>	€ 4.711,18	€ 4.711,18	€ 0,00	
<b>Spese per indagini e prelievi</b>				
<b>C. Finiture</b>	€ 1.270,92	€ 1.270,92	€ 0,00	
<i>di cui opere edili</i>	€ 1.270,92	€ 1.270,92	€ 0,00	
<i>di cui opere impiantistiche</i>				
<b>sub totale</b>	<b>€ 19.812,85</b>	<b>19812,85</b>	<b>€ 0,00</b>	
<b>Spese tecniche (10%-8%-6%)</b>	€ 1.981,29	€ 1.365,43	€ 615,86	(1)
<b>Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)</b>				
<b>Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)</b>				
<b>Spese di amministratore</b>				
<b>TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.</b>	<b>€ 21.794,14</b>	<b>€ 21.178,28</b>	<b>€ 615,86</b>	
<b>TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)</b>				
<b>TOTALE COSTO CONVENZIONALE</b>	<b>€ 196.551,28</b>	Tabella A Lettera C INCREMENTI: altezza sotto trave maggiore di 4m, DECREMENTI: destinazione ricovero mezzi o magazzino che non necessitano di particolari finiture e impiantistiche.		
<b>ASSICURAZIONE</b>	<b>€ 134.757,99</b>	<b>TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO</b>		<b>-€ 113.579,71</b>
<b>CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 3</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO</b>	

### DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

	TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO PREVISTO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
	NUM. ORD.	CODICE			
(*1)	SPESE TECNICHE		€ 1.981,29	€ 615,86	Percentuale massima ammissibile, ai sensi dell'art.4, comma 7, dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii. Ricalcolata facendo riferimento al totale dei costi ammissibili degli interventi relativi agli 8 immobili.
	<b>SUB TOTALE</b>			<b>€ 615,86</b>	
	<b>TOTALE</b>			<b>€ 615,86</b>	

IMMOBILE 4 (E)	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
<b>A. Costi per opere strutturali</b>	€ 692.170,93	€ 692.170,93	€ 0,00	
<i>di cui opere edili</i>	€ 688.501,91	€ 688.501,91	€ 0,00	
<i>di cui opere impiantistiche</i>	€ 3.669,02	€ 3.669,02	€ 0,00	
<b>Spese per indagini e prelievi</b>				
<b>C. Finiture</b>	€ 8.629,36	€ 8.629,36	€ 0,00	
<i>di cui opere edili</i>	€ 8.629,36	€ 8.629,36	€ 0,00	
<i>di cui opere impiantistiche</i>				
<b>sub totale</b>	<b>€ 700.800,29</b>	<b>€ 700.800,29</b>	<b>€ 0,00</b>	
<b>Spese tecniche (10%-8%-6%)</b>	€ 69.194,39	€ 48.296,65	€ 20.897,74	(1)
<b>Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)</b>				
<b>Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)</b>				
<b>Spese di amministratore</b>				
<b>TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.</b>	<b>€ 769.994,68</b>	<b>€ 749.096,94</b>	<b>€ 20.897,74</b>	

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)				
TOTALE COSTO CONVENZIONALE	€ 320.209,82	Tabella A Lettera D <b>INCREMENTI:</b> altezza sotto trave maggiore di 4m, elevate prestazioni energetiche, contemporaneità degli interventi di riparazione e miglioramento sismico e dell'attività dell'impresa; <b>COSTI AGGIUNTIVI:</b> demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, demolizioni e smaltimento a rifiuto di amianto. <b>TAB. C:</b> 5 punti miglioramento sismico.		
ASSICURAZIONE	€ 24.748,36	<b>TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO</b>		€ 724.348,58
CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 4		€ 320.209,82	<b>100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO</b>	

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE					
	TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO PREVISTO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
	NUM. ORD.	CODICE			
(*1)	SPESE TECNICHE		€ 69.194,39	€ 20.897,74	Percentuale massima ammissibile, ai sensi dell'art.4, comma 7, dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii. Ricalcolata facendo riferimento al totale dei costi ammissibili degli interventi relativi agli 8 immobili.
	<b>SUB TOTALE</b>			<b>€ 20.897,74</b>	
	<b>TOTALE</b>			<b>€ 20.897,74</b>	

IMMOBILE 5 (G)	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
<b>A. Costi per opere strutturali</b>	€ 62.944,69	€ 62.944,69	€ 0,00	
<i>di cui opere edili</i>	€ 61.175,74	€ 61.175,74	€ 0,00	
<i>di cui opere impiantistiche</i>	€ 1.768,95	€ 1.768,95	€ 0,00	
<b>Spese per indagini e prelievi</b>				
<b>C. Finiture</b>				
<i>di cui opere edili</i>				
<i>di cui opere impiantistiche</i>				
<b>sub totale</b>	<b>€ 62.944,69</b>	<b>€ 62.944,69</b>	<b>€ 0,00</b>	
<b>Spese tecniche (10%-8%-6%)</b>	€ 6.294,47	€ 4.337,92	€ 1.956,55	(1)
<b>Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)</b>				
<b>Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)</b>				
<b>Spese di amministratore</b>				
<b>TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.</b>	<b>€ 69.239,16</b>	<b>€ 67.282,61</b>	<b>€ 1.956,55</b>	
<b>TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)</b>				
<b>TOTALE COSTO CONVENZIONALE</b>	<b>€ 236.550,10</b>	<b>Tabella A Lettera D</b> <b>INCREMENTI: altezza sotto trave maggiore di 4m;</b> <b>DECREMENTI: destinazione ricovero mezzi o magazzino che non necessitano di particolari finiture e impiantistiche</b> <b>COSTI AGGIUNTIVI: demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale</b>		
<b>ASSICURAZIONE</b>	<b>€ 50.733,33</b>	<b>TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO</b>		<b>€ 16.549,28</b>
<b>CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 5</b>		<b>€ 16.549,28</b>	<b>100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO</b>	

### DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

	TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO PREVISTO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
	NUM. ORD.	CODICE			
(*1)	SPESE TECNICHE		€ 6.294,47	€ 1.956,55	Percentuale massima ammissibile, ai sensi dell'art.4, comma 7, dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii. Ricalcolata facendo riferimento al totale dei costi ammissibili degli interventi relativi agli 8 immobili.
	<b>SUB TOTALE</b>			<b>€ 1.956,55</b>	
	<b>TOTALE</b>			<b>€ 1.956,55</b>	

IMMOBILE 6 (B)	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
<b>A. Costi per opere strutturali</b>	€ 39.691,83	€ 39.691,83	€ 0,00	
<i>di cui opere edili</i>	€ 39.565,48	€ 39.565,48	€ 0,00	(*A)
<i>di cui opere impiantistiche</i>	€ 126,35	€ 126,35	€ 0,00	
<b>Spese per indagini e prelievi</b>				
<b>C. Finiture</b>	€ 17.484,48	€ 17.484,48	€ 0,00	
<i>di cui opere edili</i>	€ 17.484,48	€ 17.484,48	€ 0,00	(*A)
<i>di cui opere impiantistiche</i>				
<b>sub totale</b>	<b>€ 57.176,31</b>	<b>57176,31</b>	<b>€ 0,00</b>	
<b>Spese tecniche (10%-8%-6%)</b>	€ 6.736,49	€ 3.940,39	€ 2.796,10	(1)
<b>Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)</b>				
<b>Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)</b>				
<b>Spese di amministratore</b>				
<b>TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.</b>	<b>€ 63.912,80</b>	<b>€ 61.116,70</b>	<b>€ 2.796,10</b>	
<b>TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)</b>				

<b>TOTALE COSTO CONVENZIONALE</b>	<b>€ 136.877,80</b>	<b>Tabella B Lettera B</b> <b>INCREMENTI: elevate prestazioni energetiche;</b> <b>DECREMENTI: destinazione ad ufficio superiore a 300mq.</b>		
<b>ASSICURAZIONE</b>	<b>€ 5.431,55</b>	<b>TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO</b>	<b>€ 55.685,15</b>	
<b>CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 6</b>	<b>€ 55.685,15</b>	<b>100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO</b>		

<b>DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE</b>					
	<b>TIPOLOGIA DI SPESA</b>		<b>IMPORTO PREVISTO</b>	<b>IMPORTO NON AMMESSO</b>	<b>MOTIVAZIONE</b>
	<b>NUM. ORD.</b>	<b>CODICE</b>			
(*1)	SPESE TECNICHE		€ 6.736,49	€ 2.796,10	Percentuale massima ammissibile, ai sensi dell'art.4, comma 7, dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii. Ricalcolata facendo riferimento al totale dei costi ammissibili degli interventi relativi agli 8 immobili.
	<b>SUB TOTALE</b>			<b>€ 2.796,10</b>	
	<b>TOTALE</b>			<b>€ 2.796,10</b>	

<b>DETTAGLIO DEGLI IMPORTI RICLASSIFICATI</b>					
	<b>TIPOLOGIA DI SPESA</b>		<b>CLASSIFICAZIONE</b>	<b>RICLASSIFICAZIONE</b>	<b>IMPORTO PREVISTO</b>
	<b>NUM. ORD.</b>	<b>CODICE</b>			
(*A)	2	A07075.c	STRUTTURE EDILI	FINITURE EDILI	€ 2.343,36
	10	A08004a	STRUTTURE EDILI	FINITURE EDILI	€ 1.397,76
	11	A20015a	STRUTTURE EDILI	FINITURE EDILI	€ 490,46
	14	A20018a	STRUTTURE EDILI	FINITURE EDILI	€ 2.064,66
	<b>SUB TOTALE</b>				<b>€ 6.296,24</b>

IMMOBILE 7 (H)	IMPORTO RICHiesto	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
<b>A. Costi per opere strutturali</b>	€ 929,57	€ 929,57	€ 0,00	
<i>di cui opere edili</i>	€ 893,47	€ 893,47	€ 0,00	
<i>di cui opere impiantistiche</i>	€ 36,10	€ 36,10	€ 0,00	
<b>Spese per indagini e prelievi</b>				
<b>C. Finiture</b>	€ 96,29	€ 96,29	€ 0,00	
<i>di cui opere edili</i>	€ 96,29	€ 96,29	€ 0,00	
<i>di cui opere impiantistiche</i>				
<b>sub totale</b>	<b>€ 1.025,86</b>	<b>1025,86</b>	<b>€ 0,00</b>	
<b>Spese tecniche (10%-8%-6%)</b>	€ 102,59	€ 70,70	€ 31,89	(1)
<b>Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)</b>				
<b>Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)</b>				
<b>Spese di amministratore</b>				
<b>TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.</b>	<b>€ 1.128,45</b>	<b>€ 1.096,56</b>	<b>€ 31,89</b>	
<b>TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)</b>				
<b>TOTALE COSTO CONVENZIONALE</b>	<b>€ 3.029,60</b>	<b>Tabella A Lettera B</b> <b>INCREMENTI: superficie netta inferiore a 1.500mq;</b> <b>DECREMENTI: destinazione ricovero mezzi o magazzino che non necessitano di particolari finiture e impiantistiche.</b>		
<b>ASSICURAZIONE</b>	<b>€ 931,56</b>	<b>TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO</b>		<b>€ 165,00</b>
<b>CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 7</b>		<b>€ 165,00</b>	<b>100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO</b>	

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE					
	TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO PREVISTO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
	NUM. ORD.	CODICE			
(*1)	SPESE TECNICHE		€ 102,59	€ 31,89	Percentuale massima ammissibile, ai sensi dell'art.4, comma 7, dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii. Ricalcolata facendo riferimento al totale dei costi ammissibili degli interventi relativi agli 8 immobili.
	<b>SUB TOTALE</b>			<b>€ 31,89</b>	
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 31,89</b>	

IMMOBILE 8 ( R )	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
<b>A. Costi per opere strutturali</b>	€ 43.167,05	€ 43.167,05	€ 0,00	
<i>di cui opere edili</i>	€ 43.058,75	€ 43.058,75	€ 0,00	
<i>di cui opere impiantistiche</i>	€ 108,30	€ 108,30	€ 0,00	
<b>Spese per indagini e prelievi</b>				
<b>C. Finiture</b>	€ 330,12	€ 330,12	€ 0,00	
<i>di cui opere edili</i>	€ 330,12	€ 330,12	€ 0,00	
<i>di cui opere impiantistiche</i>				
<b>sub totale</b>	<b>€ 43.497,17</b>	<b>43497,17</b>	<b>€ 0,00</b>	
<b>Spese tecniche (10%-8%-6%)</b>	€ 4.349,72	€ 2.997,67	€ 1.352,05	(1)
<b>Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)</b>				
<b>Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)</b>				
<b>Spese di amministratore</b>				
<b>TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.</b>	<b>€ 47.846,89</b>	<b>€ 46.494,84</b>	<b>€ 1.352,05</b>	

TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)				
TOTALE COSTO CONVENZIONALE	€ 28.323,99	<b>Tabella A Lettera B</b> <b>INCREMENTI: superficie netta inferiore a 1.500 mq, elevate prestazioni energetiche;</b> <b>DECREMENTI: destinazione ricovero mezzi o magazzino che non necessitano di</b> <b>particolari finiture e impiantistiche.</b> <b>COSTI AGGIUNTIVI: demolizioni e smaltimento a rifiuto di amianto</b>		
ASSICURAZIONE	€ 2.794,67	TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO		€ 43.700,17
CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 8	€ 28.323,99	100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO		

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE					
	TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO PREVISTO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
	NUM. ORD.	CODICE			
(*1)	SPESE TECNICHE		€ 4.349,72	€ 1.352,05	Percentuale massima ammissibile, ai sensi dell'art.4, comma 7, dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii. Ricalcolata facendo riferimento al totale dei costi ammissibili degli interventi relativi agli 8 immobili.
	SUB TOTALE			€ 1.352,05	
		TOTALE		€ 1.352,05	

## QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER IMMOBILI

DESCRIZIONE	COSTO CONVENZIONALE	IMPORTO AMMISSIBILE	ASSICURAZIONE	COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO	IMPORTO CONCESSO
IMMOBILE 1	€ 6.642.358,49	€ 4.896.740,13	€ 263.391,06	€ 4.633.349,07	€ 4.633.349,07
IMMOBILE 2	€ 1.017.022,35	€ 870.368,17	€ 35.398,49	€ 834.969,68	€ 834.969,68
IMMOBILE 3	€ 196.551,28	€ 21.178,28	€ 134.757,99	€ 0,00	€ 0,00
IMMOBILE 4	€ 320.209,82	€ 749.096,94	€ 24.748,36	€ 724.348,58	€ 320.209,82
IMMOBILE 5	€ 236.550,10	€ 67.282,61	€ 50.733,33	€ 16.549,28	€ 16.549,28
IMMOBILE 6	€ 136.877,80	€ 61.116,70	€ 5.431,55	€ 55.685,15	€ 55.685,15
IMMOBILE 7	€ 3.029,60	€ 1.096,56	€ 931,56	€ 165,00	€ 165,00
IMMOBILE 8	€ 28.323,99	€ 46.494,84	€ 2.794,67	€ 43.700,17	€ 28.323,99
<b>TOTALE</b>	<b>€ 8.580.923,43</b>	<b>€ 6.713.374,23</b>	<b>€ 518.187,01</b>	<b>€ 6.308.766,93</b>	<b>€ 5.889.251,99</b>
<b>TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER GLI IMMOBILI</b>					<b>€ 5.889.251,99</b>

### NOTE

Il presente esito è relativo alla variante progettuale inoltrata sull'applicativo Sfinge in data 02/09/2016.